

会议纪要

编号:JXM8--023

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

签发:

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2017年12月31日			
会议主持人	监理项目部孙富斌					
会议主题:						
现场后续消缺和整体完工进度计划、质量安全问题等内容。						
上次会议问题落实情况:						
无						
本次会议内容:						
(一)、中核二三施工项目部重阳:						
一、现场施工人员:						
施工1队0人; 施工2队: 12人 施工3队: 20人 施工4队: 16人 总计: 48人						
一、本周消缺进展情况						
1、箱逆变围栏安装完成3套, 累计完成45套, 剩余5套;						
2、支架接地本周完成0.68MWP, 累计完成65.088MWP;						
3、组件接地本周完成16MWP, 累计完成60.93MWP;						
4、基础立柱包脚本周完成6MWP, 累计完成42.17MWP;						
二、下周进度计划:						
1、现场消缺: 箱逆变围栏安装、支架接地消缺、组件接地线连接、基础包脚、场区围栏、场区道路。						
三、现场安全、质量问题:						
1、箱逆变刷黄色警示漆, 宽度为10cm, 预制桩警示漆高度为1m, 不足1m刷满, 需要黄黑相间;						
2、支架接地、组件接地需尽快完成, 2队要在2018年1月7日完成, 4队要在2017年1月10日完成。						
3、场内道路问题, 各家尽快落实施工日期, 2队道路需在2018年1月8日开始施工。						
4、各队场区围栏要尽快修复, 必须在2018年1月5日全部完成。						
5、场内杂草清理安排专人进行, 避免造成组件遮挡。						
6、4号集电线路已进行了初验收, 针对通病已下发不符合项, 各队有针对性的组织落实已验收区域和未验收区域的消缺整改工作, 已加快消缺进度。						
(二)、中核二三施工项目部潘腾:						
1、各队明天把组件背拉杆数量统计出来上报项目部, 缺少部分统一购买。						
2、各队场区杂草和剩余材料需要进行清理。						

(三)、运维刘站长:

- 1、关于现场缺陷项要尽快完成上报上电领导。
- 2、个别线路或箱逆变器有问题未并网的尽快消缺并网。
- 3、110KV 线路测控装置尽快处理。
- 4、二次设备的图纸需要厂家提供。


(四)、监理项目部孙富斌:

- 1、各队消缺的任务量,请总包单位把消缺任务清单下发给各队,需尽快完成消缺任务。
- 2、关于现场消缺工作流程,总包把消缺完检验合格的任务清单发给运维,运维单位再进行核实,把未完成的消缺任务回复给总包单位。
- 3、监理会议参会人员不齐全且未进行请假,请总包单位给予说法。
- 4、明天验收请各队带好测量工器具,土建和电气人员要齐全,各队至少要 3 人参加。
- 5、请总包和业主单位联系北海负责资料的人,到现场检查项目所有资料,完善后能满足上电公司的验收要求。
- 6、请运维单位按照上电公司给的资料模板,所有资料按要求做好台帐,后期以便上电公司领导来检查。
- 7、因近期上电公司生产部、安全部、240 指挥部人员分别要到现场检查,各单位请做好准备工作,尽快完成现场消缺工作。

(五)、业主项目部孙经理:

- 1、因本项目为上电公司收购项目,现场验收要求较高、验收程序多、时间较长,请各队人员尽快把现场需要消缺的任务处理完成。
- 2、现场各单位资料问题,运维单位要按照上电公司的要求做好各类资料,如作业票、运行管理制度等,在下次上电领导来之前整理好。
- 3、240 启动流程:先上电公司人员成立试运行指挥部,确认现场所有消缺项完成,再向上级领导申请启动,启动后每天阳光辐射量要达到标准的才能算到 240 时间内,正常为平均一天 6 小时时间算,则需要 40 天才能完成,240 期间一般 1 个小时内能排除的故障可以不受影响;出现重大故障的要先排除,上报事故原因,又需重新启动。
- 4、因 240 期间要求较严,请各队在启动前做好消缺工作,排除所有问题。各单位做好本职工作,资料齐全,把项目的各项工作向前推进。

主送单位	中国核工业二三建设有限公司施工项目部		
抄送单位	广西浩德新能源有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间	2018.01.01



第 23 次会议签到表