

会议纪要

编号:JXM8--024

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

签发: 李作军

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2018 年 1 月 11 日
会议主持人	监理项目部孙富斌		
会议主题: 现场后续消缺和整体完工进度计划、质量安全问题等内容。			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: (一)、中核二三施工项目部刘经理: 一、现场施工人员: 施工 1 队 0 人; 施工 2 队: 12 人 施工 3 队: 20 人 施工 4 队: 16 人 总计: 48 人 一、本周消缺进展情况 1、箱逆变围栏安装完成 1 套, 累计完成 46 套, 剩余 4 套; 2、支架接地累计完成 65.088MWP; 3、组件接地已累计完成 65.088MWP; 4、基础立柱包脚本周完成 11.13MWP, 已累计全部完成。; 二、下周进度计划: 1、现场消缺: 箱逆变围栏安装、场区围栏、场区道路、场区支架组件螺丝紧固等。 三、现场安全、质量问题: 1、各队箱变警戒标识及平台防撞线施工加快施工进度; 2、现场各队消缺要加快速度完成: 4 队箱逆变平台围栏还未全部完成, 少数地方电缆或接地沟未回填。 2 队 38 区组件电池板装反向的, 电缆桥架盖板不符合要求的, 以上在本月 15 日前完成消缺。 3、高压电缆标志桩现场埋设不符合要求的要在本月 15 前全部完成。 3、场内道路问题, 各家尽快落实施工日期。 4、场内杂草清理安排专人进行, 避免造成组件遮挡; 支架和组件上的泥巴或异物要清理干净。 (二)、中核二三施工项目部王根: 1、各队把光伏区背拉杆清理出来, 把缺少数量检查清楚上报项目部, 二队与三队交接的材料要有交接清单。 (三)、中核二三施工项目部重阳: 1、各队高压电缆标示桩要按设计要求整改, 桩露出地面高度要统一。			

2、各队光伏区支架、组件等要尽快消缺整改完，进行验收。

(四)、运维展欢欢：

1、关于现场少数通讯未调试好需要搞好。

2、一、二次舱需要解决调试的问题。

3、升压站内不要乱扔烟头。

(五)、监理项目部孙富斌：

1、各队消缺的任务量，请各队认真落实安排计划。

2、各队每个区要进行全面消缺，每项消缺工作安排专人检查整改一次性完成，再从一个区到另一个区进行推进。

3、电缆标志桩图纸要求每 20 米距离要有一根警示桩，转弯、过路的两侧、电缆端头连接处要有一根警示桩，路旁电缆线上回填的土层要高出路面 30cm。

4、现场要清理干净，例如托盘、胶纸、垃圾、杂草等要清理。

5、本月 15 日质量监督站领导来现场检查，请各队现场施工人员佩戴好安全帽。

6、建议在 15 日质监验收时各参建主体单位（建设、施工、监理、设计、勘察）要有负责人在场，并做好汇报材料。

7、现场消缺人员注意安全，消缺时佩戴好安全帽，高处作业防止坠落，带电区域防止触电等。

(六)、业主项目部孙经理：

1、本月 15 日市质量监督站人员到本项目进行验收检查。请各参建单位提前整理好各自资料及汇报材料。

2、请运维单位完善质监站及上电领导检查需要的相关资料。例如本项目试运行记录、试运行中不符合项的台帐、运行管理制度等。

3、各队现场消缺尽快完成，后续将进行 240 启动申请。

4、4 队围栏施工有不符合要求的，基础晃动不牢固，需要尽快整改。现场支架、组件螺丝要紧固到位，防止刮风毁坏；现场组件有泥巴的要及时清理干净。

主送单位	中国核工业二三建设有限公司施工项目部	
抄送单位	广西浩德新能源有限公司业主项目部	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间 2018.01.12



