

# 会议纪要

编号: JXM8-003

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

签发: 李伟军

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 项目现场会议室  | 会议时间 | 2017 年 7 月 14 日 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 监理项目部孙富斌 |      |                 |
| <b>会议主题:</b><br>关于本周施工进度、下周施工计划、存在的问题以及处理方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |      |                 |
| <b>上次会议问题落实情况:</b><br>场内施工人员住宿卫生安全得到改善                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |      |                 |
| <b>本次会议内容:</b><br>(一)、中核二三施工项目刘经理:<br>一、现场施工人员:<br>1、施工 1 队 24 人; 施工 2 队: 34 人 施工 3 队: 76 人 施工 4 队: 56 人 总计: 190 人<br>二、本周施工进度情况:<br>1、光伏区桩基础引孔本周完成 0 组、累计完成 2929 组 (33.74MW)。<br>2、光伏区支架安装本周完成 211 组 (2.43MW), 累计完成 1121 组 (12.91MW); 组件安装本周完成 44 组 (0.5MW), 累计完成 400 组 (4.6MW)。<br>3、箱逆变基础打桩本周完成 0 个, 累计完成 31 个; 基础浇筑本周完成 0 个, 累计完成 29 个; 箱变安装本周完成 0 个, 累计完成 23 个; 逆变器安装本周完成 0 个, 累计完成 20 个。<br>4、汇流箱安装本周完成 75 个, 累计完成 135 个;<br>5、直流电流敷设本周完成 60 个汇流箱, 累计完成 105 个。<br>6、1X4 电缆敷设本周完成 23 个汇流箱, 累计完成 68 个。<br>7、高压电缆敷设本周完成 0 段, 累计完成 68 个。<br>8、综合楼完成封顶; 升压站围墙砌砖完成 60%, 累计完成 90%; 围墙构造柱浇筑完成 40%, 累计完成 80%; 围墙压顶浇筑完成 30%, 累计完成 60%; 预制舱踏步砌筑完成 50%, 累计完成 50%。<br>三、下周进度计划:<br>1、桩基引孔 226 组、桩基础浇筑 113 组; 支架安装 113 组、组件安装 80 组。<br>2、箱逆变基础打桩 5 个; 浇筑完成 2 个。<br>3、综合楼围墙抹灰完成 20%、女儿墙模板拆除、室内水电预埋完成 30%、外围护坡砌筑完成 10%。<br>三、下周需关注安全问题:<br>1、现场吊装作业, 注意采取防护; 钢筋加工、桩基础浇筑区域内的临时用电放置触电风险。 |          |      |                 |

2、支架、组件按装存在防磕碰伤，施工人员需进行安全防护。

#### 四、上周需解决问题：

- 1、施工现场（36号箱变附近）项目部临用电电线架设不规范存在安全隐患，已整改完成。
- 2、光伏区主立柱连接方式设计院出具施工方案已回复。
- 3、项目部周边环境卫生，项目部已安排人员进行打扫，专人负责喷洒药剂进行除蝇处理。
- 4、现场安全文明施工事宜，我项目部已对现场加强管理，项目部成员每日进行跟踪、落实。
- 5、光伏区组件倒运事宜已通知各施工队进行方案整改，目前正在执行。
- 6、各施工队带电区域警示已落实，现场使用三角旗维护。

#### （二）项目部监理项目部孙富斌：

- 1、光伏区电缆敷设隐蔽前的铺砖间隙过大，部分区域使用不完整的砖头；
- 2、现场钢筋笼加工区域内，新进的钢筋及完成好的成品应当垫起来，且须做好防雨措施；
- 3、光伏区接地扁铁在转角处敷设时按照设计图纸要求应当做成圆弧型，圆弧半径不小于4m；但现场实际施工却是改为直角焊接；
- 4、光伏区箱逆变周边的电缆沟内及地面上遗留的施工垃圾应及时进行清理，做到人走场净，做到文明施工；
- 5、近期现场安全施工得到改善，但是仍未完全根除，现场仍有部分施工人员不佩戴安全帽，安全意识淡薄，望各施工单位负责人继续加大管理力度，做到安全文明施工；
- 6、预计本月底升压站会停电一段时间，升压站内的整改消缺工作，应在这段时间内排出一份可行的消缺计划，争取在停电期间把站内的消缺工作落实到位；
- 7、①综合楼屋面内墙抹灰前必须做样板，经检验合格后方可进行施工；②室内地坪的回填土应采取相关措施，确保不下沉；③卫生间、厨房水池的标高应严格按照图纸要求进行施工，避免出现水外溢现象；④地面铺地板砖之前须做好样板，经检验合格后，方可进行下一道施工工序；⑤在装饰之前，室内的预留接电配电箱、接电盒预埋到位，严禁二次开槽；

#### （三）、业主张工：

施工2队及4队的施工人员进场时间需尽快落实。

|      |                     |
|------|---------------------|
| 主送单位 | 中国核工业二三建设有限公司施工项目部  |
| 抄送单位 | 浩德新能源有限公司业主项目部      |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部 |



第 3 次会议签到表

[illegible]