

会议纪要

编号: JXM8--004

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

签发: 李伟军

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2017 年 7 月 21 日
会议主持人	监理项目部孙富斌		
会议主题: 关于本周施工进度、下周施工计划、存在的问题以及处理方案			
上次会议问题落实情况: 场区部分施工需设计单位出示变更单已落实			
本次会议内容: (一)、中核二三施工项目部刘经理: 一、现场施工人员: 1、施工 1 队 40 人; 施工 2 队: 38 人 施工 3 队: 69 人 施工 4 队: 74 人 总计: 221 人 二、本周施工进度情况: 1、光伏区桩基基础引孔本周完成 64 组、累计完成 2993 组。 2、光伏区支架安装本周完成 229 组, 累计完成 1350 组; 组件安装本周完成 193 组, 累计完成 593 组。 3、箱逆变基础打桩本周完成 0 个, 累计完成 31 个; 基础浇筑本周完成 0 个, 累计完成 29 个; 箱变安装本周完成 0 个, 累计完成 25 个; 逆变器安装本周完成 0 个, 累计完成 20 个。 4、汇流箱安装本周完成 45 个, 累计完成 180 个; 5、直流电流敷设本周完成 90 个汇流箱, 累计完成 195 个。 6、1X4 电缆敷设本周完成 64 个汇流箱, 累计完成 132 个。 7、高压电缆敷设本周完成 0 段, 累计完成 14 个。 8、综合楼屋面完成蓄水试验; 围墙砌筑及压顶浇筑完成; 综合楼室内拆模完成; 室内开槽完成; 室内墙面抹灰、地板砖铺设室内顶板刮腻子开始施工; 三、下周进度计划: 1、桩基引孔 226 组、桩基础浇筑 113 组; 支架安装 113 组、组件安装 113 组; 箱变就位 5 台; 2、3X185 电缆敷设完成 2 套; 直流电流敷设完成 15 个汇流箱; 直流电流端接完成 15 个汇流箱; 1X4 电缆敷设完成 15 个汇流箱; 1X4 电缆端接完成 15 个汇流箱; 下周并网完成 1.3 兆瓦。 3、综合楼水电预埋玩的 100%、内墙粉刷完成 80%、屋面防水完成 40%、室内地板砖铺设完成 40%。 三、下周需关注安全问题:			

- 1、组件即将进场注意吊装及倒运风险。
- 2、场内桩基础浇筑施工质量重点关注。
- 3、支架拆装存在安全作业风险。
- 4、光伏区 4 号集电线路已带电注意工人触电风险。
- 5、升压站已带电运行，综合楼施工工人做好技术交底，禁止随意跨入带电区域。
- 6、升压站进入装饰装修阶段，注意材料确认对接。

四、上周需解决问题：

- 1、监理提出接地极现场使用为角钢与图纸不符问题已回复。
- 2、监理提出组与组接地为 40X4 接地扁铁与图不符事宜已回复。
- 3、上电提出汇流箱接地事宜已回复。
- 4、监理提出外围接地网事宜已回复。
- 5、上周监理提出钢筋笼长度事宜与设计沟通，预计下周一前给出回复。

五、本周需协调解决问题：

- 1、综合楼装饰装修材料及样板确认（参照北海项目标准与上电沟通）
- 2、光伏区 12 号地块施工用地存在房屋覆盖需与设计沟通
- 3、光伏区 11 号地块存在坟墓需与设计沟通

（二）、中核二三施工项目部王总：

- 1、630 过后现场施工人员流动较大，各施工单位需对新进人员进行安全技术交底。
- 2、现场进场材料必须及时进行报验。
- 3、对现场存在设计变更的事宜，需及时与监理单位进行沟通。

（三）、项目部监理项目部孙富斌：

1、光伏区 25、26 区部分地段低洼易积水，应与设计单位进行沟通，同时也应考虑整个场区内的排水系统。

2、对现场新进施工人员必须进行安全技术交底，且在各个施工环节应作出一个标准样板，例如地面砖铺设、墙面抹灰做样板；灌注桩、支架安装、光伏板安装等各重要工序都要做样板有一个标准参照进行施工，确保现场施工质量；

3、现综合楼已进入装修阶段，屋面也开始做防水。现场施工人员必须严格按照设计图纸要求进行施工；

4、对进场的所有设备、材料的厂家资质、产品合格证、安装指导书、产品说明书。检测单位的企业

资质、人员资质、检测范围、资质使用年限是否在合格范围内，这 2 项列入清单并造册备查；

(三)、 业主项目部孙经理：

1、830 是下一个并网节点，总包应制定相应的施工计划，希望大家可以保持 630 之前的冲劲，争取项目早日完工。

2、对现场存在的质量问题，需尽快加强落实。

3、支架、组件材料会陆续到场，各家分包单位的施工人员数量需尽快落实。

4、对现场的每个施工环节，施工队应作出一个标准样板。同时对完成的工序严格按照程序进行报验。

5、希望各家单位积极配合监理及总包单位的工作，顺利的完成工程交付。

主送单位	中国核工业二三建设有限公司施工项目部	
抄送单位	浩德新能源有限公司业主项目部	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	

第4次会议签到表

[illegible]