

会议纪要

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JXM8--005

签发：李维军

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2017 年 7 月 28 日
会议主持人	监理项目部孙富斌		
会议主题： 关于本周施工进度、下周施工计划、存在的问题以及处理方案			
上次会议问题落实情况： 光伏区 43-50 区桩基变更方案已确定			
本次会议内容： (一)、中核二三施工项目部刘经理： 一、现场施工人员： 1、施工 1 队 45 人； 施工 2 队：43 人 施工 3 队：58 人 施工 4 队：72 人 总计：218 人 二、本周施工进度情况： 1、光伏区桩基基础引孔本周完成 223 组、累计完成 3216 组；基础浇筑本周完成 65 组、累计完成 2936 组； 2、光伏区支架安装本周完成 106 组，累计完成 1456 组；组件安装本周完成 39 组，累计完成 632 组。 3、箱逆变基础打桩本周完成 0 个，累计完成 31 个；基础浇筑本周完成 0 个，累计完成 29 个；箱变安装本周完成 1 台，累计就位 26 台；逆变器安装本周完成 6 台，累计就位 26 台。 4、汇流箱安装本周完成 75 个，累计完成 255 个； 5、直流电流敷设本周完成 60 个汇流箱，累计完成 255 个；直流电路端接本周完成 15 个、累计完成 139 个； 6、1X4 电缆敷设本周完成 18 个汇流箱，累计完成 150 个；1X4 电缆端接本周完成 0 个，累计完成 60 个；3X185 电缆敷设本周完成 4 套，累计完成 21 套； 7、高压电缆敷设本周完成 0 段，累计完成 25 段。 8、综合楼内墙抹灰完成 60%，内墙刮白完成 40%，水电管预埋完成 70%，地板砖铺设完成 20%； 三、下周进度计划： 1、桩基引孔 226 组、桩基础浇筑 113 组；支架安装 113 组、组件安装 113 组；汇流箱安装 30 个；箱逆变基础完成 3 个； 2、3X185 电缆敷设完成 2 套；直流电流敷设完成 15 个汇流箱；直流电流端接完成 15 个汇流箱；1X4 电缆敷设完成 15 个汇流箱；1X4 电缆端接完成 15 个汇流箱；下周并网完成 0.73 兆瓦。 3、内墙抹灰完成 70%，内墙刮白完成 70%，水电管预埋完成 30%，地板砖铺设完成 20%。			

三、下周需关注安全质量问题：

- 1、高温天气灌注现场施工人员防暑药水的储备情况；
- 2、场内桩基础浇筑施工质量重点关注。
- 3、部分区域已进场除草问题，枯草期注意防火。
- 4、雨水天气注意组件存放及成品保护。

四、上周需解决问题：

- 1、上周监理通知单关于接地扁铁施工质量问题已整改完成。
- 2、防暑降温紧急预案已传阅。

（二）、中核二三施工项目部王总：

- 1、目前施工重点计划在 8 月 30 号之前完成 50mw 的装机容量。
- 2、关于剩余支架、组件进场问题，已在协调沟通中。
- 3、各家施工单位应做好人员进场事宜，并做好防暑降温工作。

（三）、项目部监理项目部孙富斌：

1、现场桩基浇筑时应注意以下几点：①引孔机在作业时钻杆必须垂直；②钻孔平台要水平、居中；③在振捣时必须快拆慢拔，排出气泡；④振捣深度应在 2 米左右；⑤预埋螺栓应保持垂直，且必须按照图纸要求与钢筋笼结合，预留高度应未 6cm；⑥桩基表面必须要进行收面，确保观感质量；⑦完成好的成品必须用保鲜膜进行完成封闭，不可出现漏气现象；

2、综合楼室内地板砖铺设时，部分出现空鼓现象；现场应告知施工人员，在还没有完成完成铺设时不可踩踏；

3、由于高温天气，现场施工人员安全帽佩戴不整齐，望总包方及时对现场施工人员做好安全技术交底工作；总包方应当制定一份安全责任协议，单位确认签字；

4、持续的高温天气，现场应做好防暑降温工作，配备好应急药品；

5、通往 20 区路口与社会路进口处应设立一个车后视镜，同时在场区内各个主路口设立安全警示牌及禁止牲畜放养等标识，禁止闲杂人等进入；

6、关于桩基钢筋笼的长度问题，望总包方尽快给予回复；

7、光伏区 30 区域内，现场施工人员将檩条当做爬梯，由于雨水较多，地面湿滑，站在上面极易坠落摔伤，同时也对材料造成一定的变形；应当杜绝出现此类情况。

（三）监理项目部马工：

- 1、现场人员安全帽应佩戴整齐；

- (四)、 业主项目部孙经理:

- | | | | |
|------|--------------------|-------|----------------|
| 主送单位 | 中国核工业二三建设有限公司施工项目部 | | |
| 抄送单位 | 浩德新能源有限公司业主项目部 | | |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 监理项目部 | 发文时间 2017、7、28 |



第五次会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
董玉	中核 23	质保经理	15190050675
王平东	中核 23		18260039363
孙明	中核		15626100521
董凡安	三队		15320155521
董晓波	四队		18776361617
董 昌	二队		13974998694
吴金亮	一队		13317756860
孙敬成	质保部	总代	1775507752
孙建伟	——		15879472913
孙 义	质保部	质保经理	18399190543
王 磊	——		17721693217
刘 刚	CNL23	工程经理	13851409184