

会议纪要

编号: JXM8-007

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

签发:

李维军

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2017 年 8 月 11 日
会议主持人	监理项目部孙富斌		
会议主题: 关于本周施工进度、下周施工计划、存在的问题以及处理方案			
上次会议问题落实情况: 施工图纸预审已完成, 发至设计院待确认			
本次会议内容: (一)、中核二三施工项目部刘经理: 一、现场施工人员: 1、施工 1 队 45 人; 施工 2 队: 43 人 施工 3 队: 58 人 施工 4 队: 72 人 总计: 218 人 二、本周施工进度情况: 1、光伏区桩基基础引孔本周完成 231 组、累计完成 3613 组; 基础浇筑本周完成 286 组、累计完成 3410 组; 2、光伏区支架安装本周完成 281 组, 累计完成 1737 组; 组件安装本周完成 52 组, 累计完成 694 组。 3、箱逆变基础浇筑本周完成 5 个, 累计完成 36 个; 箱变安装本周完成 1 台, 累计就位 27 台; 逆变器安装本周完成 0 台, 累计就位 26 台。 4、汇流箱安装本周完成 15 个, 累计完成 270 个; 5、直流电流敷设本周完成 0 个汇流箱, 累计完成 255 个; 直流电路端接本周完成 26 个、累计完成 165 个; 6、1X4 电缆敷设本周完成 38 个汇流箱, 累计完成 255 个; 1X4 电缆端接本周完成 0 个, 累计完成 156 个; 3X185 电缆敷设本周完成 1 套, 累计完成 22 套; 7、高压电缆敷设本周完成 0 段, 累计完成 25 段, 高压电缆头制作本周完成 4 个, 累计完成 14 个; 8、综合楼水电安装完成 10%, 累计完成 70%; 综合楼地板贴砖完成 5%, 累计完成 50%; 外墙抹灰完成 50%, 累计完成 100%; 升压站围墙刮白完成 20%, 累计完成 40%; 综合楼室内照明安装完成 5%; 三、下周进度计划: 1、桩基引孔 226 组、桩基础浇筑 113 组; 支架安装 113 组、组件安装 113 组; 汇流箱安装 30 个; 箱逆变基础完成 5 个; 2、3X185 电缆敷设完成 2 套; 直流电流敷设完成 15 个汇流箱; 直流电流端接完成 15 个汇流箱; 1X4 电缆敷设完成 15 个汇流箱; 1X4 电缆端接完成 15 个汇流箱;			

3、综合楼水电安装完成 20%；综合楼地板贴砖完成 20%；综合楼外墙刮白完成 30%；综合楼室内照明完成 45%。

三、下周需关注安全质量问题：

- 1、加强现场进场材料质量检查工作；
- 2、桩基础浇筑施工质量重点关注。
- 3、现场安全文明施工重点关注。
- 4、场内坟地清查，避免事故纠纷。
- 5、并网区域增加容量需关注带电操作事宜。
- 6、高温天气关注事故人员防暑事宜。

（二）、中核二三施工项目部潘工：

- 1、现场的材料成品需加强保护，现场支架组件施工时，现场代替爬梯的檩条必须是报废的。
- 2、现场组件堆放时必须平整，且背面朝下，以防下雨进水。对已完成区域内的材料、设备必须尽快收回至项目部。

- 3、现场材料设备在倒运时，必须确保安全；
- 4、现场进场的支架材料必须将镀锌层不合格的区分出来，做好分类。
- 5、夜间必须安排专人进行巡视，确保现场材料出现丢失现象。

（三）、中核二三施工项目部重工：

- 1、综合楼地板砖的空鼓现象，尽快整改到位。
- 2、预制舱基础的预埋槽钢应做防腐处理，底座百叶窗需尽快安装。
- 3、升压站室外基础外漏的预埋螺栓头需处理。

（四）、项目部监理项目部孙富斌：

- 1、光伏板后的 MC4 插头线应放置在檩条下，将高温辐射量减到最小化，降低线的损耗。
- 2、现场进场的支架材料，出现起皮、生锈、镀锌层不符合要求等情况；望施工单位做好对进场材料的检查工作，对不符合要求的材料应制定相应的处理方案；

3、场内高压电缆进站施工时，应合理安排施工时间，做好施工计划，避免出现施工冲突；同时再接入升压站时应与运维单位协商好停电时间，避免出现不必要的经济损失；

4、对综合楼地板砖出现空鼓、墙面不平整；女儿墙未做压顶问题，应及时采取整改措施。同时做好自检工作，确保施工质量；

5、箱逆变承台基础钢筋绑扎时应注意几点：①预埋件必须要有弯钩；②梁与模板之间必须留有保护层；③预制管桩内必须按照图纸要求放置钢筋笼和灌芯；④钢筋之间的间距应符合图纸要求；

6、现场后续组件进场时间需尽快落实；

7、现场天气多变，需做好高温、防雷、防雨等措施，加强对现场施工人员的安全教育。

(五)、业主项目部孙经理：

1、做好现场施工人员的安抚工作，合理安排施工人员进场。

2、升压站的整改消缺工作，下周一、二需完成。

3、升压站内后续的材料进场日期需尽快落实。

4、升压站电缆沟内的防火封堵等重要消缺事项需放在首位。

5、目前升压站已经带电，现场如需施工必须向运维单位开具工作票。

6、现场交付运维单位的施工工具没有进行校验。

7、施工2队场内电气施工尽快开展。

8、望总包单位与设计院协商：关于变更8个区的预制桩施工蓝图到场时间。

9、对43-50区域内预制桩施工，选定一块区域先行做好，待检验合格后，选做现场施工规范，后续施工按其标准进行施工。

10、对场内的植物必须做好清理工作，必要时配备除草机等工作，谨防长高后顶破组件。

11、现场雷雨天气比较频繁，现场施工人员必须做好防雷措施，确保安全。

抄送单位	中国核工业二三建设有限公司施工项目部		
抄送单位	广西浩德新能源有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间	2017、8、11

第七次 会议签到表

[illegible]