

会议纪要

编号: JXM8--008

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

签发: 刘伟

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2017 年 8 月 19 日
会议主持人	监理项目部孙富斌		
会议主题: 关于本周施工进度、下周施工计划、存在的问题以及处理方案			
上次会议问题落实情况: 部分不合格支架材料, 已进行返厂处理			
本次会议内容: (一)、中核二三施工项目部刘经理: 一、现场施工人员: 1、施工 1 队 45 人; 施工 2 队: 43 人 施工 3 队: 58 人 施工 4 队: 109 人 总计: 255 人 二、本周施工进度情况: 1、光伏区桩基础引孔本周完成 183 组、累计完成 3796 组; 基础浇筑本周完成 274 组、累计完成 3684 组; 2、光伏区支架安装本周完成 240 组, 累计完成 1977 组; 组件安装本周完成 80 组, 累计完成 774 组。 3、箱逆变基础浇筑本周完成 7 个, 累计完成 43 个; 箱变安装本周完成 1 台, 累计就位 27 台; 逆变器安装本周完成 0 台, 累计就位 26 台。 4、汇流箱安装本周完成 15 个, 累计完成 270 个; 5、直流电流敷设本周完成 10 个汇流箱, 累计完成 265 个; 直流电缆端接本周完成 96 个、累计完成 261 个; 6、1X4 电缆敷设本周完成 35 个汇流箱, 累计完成 220 个; 1X4 电缆端接本周完成 19 个, 累计完成 175 个; 3X185 电缆敷设本周完成 1 套, 累计完成 23 套; 7、高压电缆敷设本周完成 0 段, 累计完成 25 段; 高压电缆头制作本周完成 13 条, 累计完成 27 条; 8、综合楼水电安装完成 25%, 累计完成 95%; 综合楼地板贴砖完成 40%, 累计完成 90%; 综合楼室内吊顶完成 60%, 累计完成 95%; 场内绿化施工完成 50%; 三、下周进度计划: 1、桩基引孔 113 组、桩基础浇筑 113 组; 支架安装 113 组、组件安装 30 组; 箱逆变基础完成 5 个; 2、3X185 电缆敷设完成 2 套; 直流电流敷设完成 15 个汇流箱; 直流电流端接完成 15 个汇流箱; 1X4 电缆敷设完成 15 个汇流箱; 1X4 电缆端接完成 15 个汇流箱; 3、综合楼水电安装完成 5%; 综合楼地板贴砖完成 10%; 综合楼室内吊顶完成 20%; 落水管安装 100%;			

进站标示墙贴砖完成 100%;

三、下周需关注安全质量问题:

- 1、浇筑施工作业质量问题需关注;
- 2、北边 8 个子系统施工区域的桩基础施工需重点关注;
- 3、现场安全文明施工重点关注;
- 4、与设计对接关于现场总图调整核对问题;
- 5、高温天气关注事故人员防暑事宜;

四、上周监理提出问题整改情况:

上周监理单位提出现场材料堆放问题,已对各施工队进行宣贯,目前已进行相应的考核,并持续跟踪。

(二)、中核二三施工项目部潘工:

- 1、现场散落的材料下周一之前需集中归置。
- 2、现场的电缆在用完后,必须将电缆头包裹好。
- 3、MC4 插头预计明天到场。

(三)、中核二三施工项目部王经理:

- 1、预计升压站在 8 月底基本能完成,必须将站内实际施工与设计图纸不符处和变更处应整理出来。
- 2、站内施工资料需尽快完善。
- 3、因组件进场滞后,必须做好工人的安抚工作。
- 4、施工现场的杂草等等香蕉树需尽快清理,谨防蛇等其他动物咬伤,确保施工人员安全。
- 5、已带电的汇流箱、箱逆变的安全标识应做好;设备钥匙应及时交付运维人员;

(四)、项目部监理项目部孙富斌:

- 1、PHC 预制桩施工时,必须严格控制好桩距、水平面和垂直误差;
- 2、光伏区桩基浇筑时,振捣棒应垂直插入到底部,将气泡彻底排出,预埋螺栓与钢筋笼必须搭接到

位,预留高度必须达到 6cm;

- 3、场内施工人员必须佩带安全帽,做到文明施工;
- 4、因现场雨水较多,建议综合楼及围墙散水坡外围,增添一道排水槽;
- 5、施工现场散落的材料应尽快组织人员进行回收归置,裸露的电缆头需进行包裹;
- 6、总包单位应组织技术人员对已安装完成的支架、组件进行一次质量排查工作,对发现的问题通病

及时与现场人员进行沟通、解决。

(五)、项目部监理项目部马工:

- 1、光伏区灌注桩及预制桩施工时必须保证垂直。
- 2、灌注桩基础内的预埋 U 型螺栓在用钢筋焊接时应在内侧。
- 3、组件安装时，应先将支架调方后，在安装组件。
- 4、汇流箱电缆穿线管内的防火封堵必须密实；箱逆变及场区的接地焊接时，搭接面积处应双面进行防腐处理。
- 5、现场应做到文明施工，同时对施工人员的技术交底工作需落实到位。

（五）、 业主项目部张工：

- 1、升压站一、二次基础内的杂物清理干净后，在进行找平，做好排水工作；
- 2、站内的消缺工作需尽快落实到位。

主送单位	中国核工业二三建设有限公司施工项目部
抄送单位	广西浩德新能源有限公司业主项目部
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部



发文时间：2017、8、19

第十次 会议签到表

[illegible]