

会议纪要

编号: JXM8--009

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

签发: 李健军

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2017 年 8 月 25 日
会议主持人	监理项目部孙富斌		
会议主题: 关于本周施工进度、下周施工计划、存在的问题以及处理方案			
上次会议问题落实情况: 组件进场时间, 已确定			
本次会议内容: (一)、中核二三施工项目部李工: 一、现场施工人员: 1、施工 1 队 45 人; 施工 2 队: 43 人 施工 3 队: 43 人 施工 4 队: 150 人 总计: 281 人 二、本周施工进度情况: 1、光伏区桩基础引孔本周完成 100 组、累计完成 3896 组; 基础浇筑本周完成 150 组、累计完成 3834 组; 本周完成并网 1.7 兆瓦, 累计并网 6.52 兆瓦; 2、光伏区支架安装本周完成 233 组, 累计完成 2210 组; 组件安装本周完成 67 组, 累计完成 841 组。 3、箱逆变基础浇筑本周完成 2 个, 累计完成 45 个; 箱变安装本周完成 9 台, 累计就位 36 台; 逆变器安装本周完成 5 台, 累计就位 31 台。 4、汇流箱安装本周完成 42 个, 累计完成 312 个; 5、直流电流敷设本周完成 42 个汇流箱, 累计完成 307 个; 直流电缆端接本周完成 25 个、累计完成 286 个; 6、1X4 电缆敷设本周完成 12 个汇流箱, 累计完成 232 个; 1X4 电缆端接本周完成 21 个, 累计完成 196 个; 3X185 电缆敷设本周完成 0 套, 累计完成 23 套; 7、高压电缆敷设本周完成 0 段, 累计完成 25 段; 高压电缆头制作本周完成 0 条, 累计完成 27 条; 8、综合楼落水管安装完成 100%; 升压站围墙刮腻子完成 70%; 综合楼室内吊顶完成 20%, 累计完成 100%; 综合楼室内涂料完成 80%; 综合楼散水坡完成 60%; 站内护坡草皮种植完成 50%; 三、下周进度计划: 1、桩基引孔 113 组、桩基础浇筑 113 组; 支架安装 113 组、组件安装 113 组; 箱逆变基础完成 5 个; 箱变就位 10 个、逆变就位 13 个; 2、3X185 电缆敷设完成 4 套; 直流电流敷设完成 15 个汇流箱; 直流电流端接完成 15 个汇流箱; 1X4 电缆敷设完成 15 个汇流箱; 1X4 电缆端接完成 15 个汇流箱;			

3、综合楼水电安装完成 5%；围墙刮腻子完成 10%；落水管安装完成 100%；升压站内场平完成 100%；综合楼室内贴砖完成 5%；室内涂料完成 20%；

三、下周需关注安全质量问题：

- 1、浇筑施工作业质量问题需关注；
- 2、北边 8 个子系统施工区域的桩基础施工需重点关注；
- 3、现场安全文明施工重点关注；
- 4、箱逆变护栏踏步施工；
- 5、高温天气关注事故人员防暑事宜；

四、上周监理提出问题整改情况：

上周监理单位提出汇流箱问题，目前已通知厂家，预计周一能进场。

（二）、中核二三施工项目部重工：

1、PHC 预制桩打桩时，必须严格控制好间距，后期焊接施工开展时，必须先对施工人员做好技术交底工作，确保施工质量。

- 2、现场施工人员必须佩戴安全帽。
- 3、施工现场必须做好防暑降温工作。

（三）、中核二三施工项目部王经理：

- 1、在并网前，必须先做好准备工作，且成立相关的并网小组成员，配备相应的辅助工具。
- 2、8 月底所有的箱逆变设备需就位。
- 3、场内集电线路、监控设施需尽快开始施工。
- 4、大雨过后，应对现场箱逆变基础标高等进行复测确认后，在进行浇筑施工。
- 5、做完耐压试验后的箱逆变带电标识应贴好，相关设备钥匙应及时交付运维人员；
- 6、预计 9 月份组件到场 38MW，各家施工单位应组织人员进场，同时将所需施工器械罗列出来；
- 7、场内的树木杂草及时进行清理，同时施工现场做好打草惊蛇工作，确保施工安全。
- 8、场内遗留的材料尽快进行回收，统一归置。

（四）、项目部监理项目部孙富斌：

- 1、因项目地临海，望总包制定出相应的防台风施工预案，确保施工现场安全；
- 2、施工项目部应组织人员对场区围栏进行一次检查，对损坏部分及时进行修复；
- 3、并网前，施工单位应做好自检工作，在进行报验；
- 4、组件进场后，在堆放时，应放置平整，谨防出现倾斜、倒塌现象；

（五）、项目部监理项目部马工：

- 1、光伏区预制桩施工时必须保证垂直。
- 2、关于汇流箱施工质量问题，已下发通知单，望施工项目部认真落实整改。
- 3、灌注桩施工时模板必须放平、放正。
- 4、升压站电缆沟内的防火墙在涂刷防火漆时，应涂刷 6 道。
- 5、并网前，施工单位自检完成后，在进行报验。

(五)、 业主项目部孙经理:

- 1、综合楼内的整改消缺工作需尽快落实到位，争取 8 月底完成交付。
- 2、站内通透围栏及电动伸缩门需尽快进场施工。
- 3、施工 2 队应组织相关电气人员进场。
- 4、后续的 PHC 预制桩需尽快进场，施工区域内的场地清表工作需落实。
- 5、预制舱区域内的立柱预计周一能进场。进场后必须先做好示范区，待通过验收后，再行推广。
- 6、630 过后，现场施工进度滞后。预计 9、10 月份内组件能大批进场，望施工单位能合理安排人员进场。在争赶进度的同时，也应保证施工质量。

主送单位	中国核工业二三建设有限公司施工项目部
抄送单位	广西浩德新能源有限公司业主项目部
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部

第 9 次会议签到表

[illegible]