

专题会议纪要

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

会议地点	项目会议室	会议时间	2018 年 3 月 10 日
会议主持人	监理项目部孙富斌		
会议主题： 关于年后复工对各施工队进行质量、安全交底事宜			
参会人员：孙旺、孙富斌、王磊、王华东、葛重阳、王峻波、潘腾等（详见会议签到表）			
本次会议内容： (一) 质量交底内容： 1、各施工队把现场剩余工程量进行汇总统计，上报进度计划尽快完成。 2、各施工队上报每个子系统区域验收的时间，并对每个区域进行全面自检，有问题的地方及时进行整改。 3、关于重点部位施工要求必须符合图纸及规范要求，例如组串与组串之间的接地扁铁连接、立柱接地扁铁敷设垂直度、箱逆变底部电缆套管垂直度、组件倾斜角度、电缆线敷设工艺、防火封堵等。 4、现场道路施工要符合图纸设计，碾压要密实到位。 5、关于上电领导验收发现的问题，各单位对照验收标准进行整改到位。 6、关于资料问题，尽快按照上电公司存档要求进行整理出来。 7、现场杂草、垃圾、托盘等要清理干净。 8、对于现场剩余的消缺问题，请总包把监理单位和运维提出的还未完成的问题一起归纳、整理，让各施工队编写可行的消缺进度计划，按进度计划实施并针对实施情况进行考核。 (二) 安全交底内容： 1、各单位在消缺过程中，工人要佩戴好安全帽，高处作业要做好防护措施。 2、电气施工中，施工人员必须为专业电工，施工人员要配备好工器具，带电施工要做好绝缘措施，防止触电， 3、现场带电区域施工必须要到运维处开工作票，涉及停电消缺的，必须提前上报运维单位开好工作票才能施工，不能私自停电施工整改。 4、因场区杂草较多，施工过程中防止毒蛇咬伤，现场要配备相关药品。			

浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目监理项目部

2018 年 3 月 10 日



