

会 议 纪 要

编号：003

工程名称：无锡金溢达光伏科技有限公司威孚高科 5.4 兆瓦光伏发电项目

签发：

会议地点	威孚高科现场办公室	会议时间	2017.8.6
会议主持人	朱健康 吕天伟 陆伟强 何甜甜 曹光毅 陈兴华 陈甫		
会议主题：施工质量和安全			
上次会议问题落实情况： 2#屋面地网开始安装 20%			
本次会议内容： 1、目前施工主要工作是安装地网，在施工过程中出现部分问题，主要问题是材料吊装不符合要求，屋面吊装点搭设不规范，经威孚业主和甲方、监理确认后再进行吊装 2、地网导轨尺寸不准确，要求施工单位必须严格执行设计要求 3、要求施工单位提供所有材料清单，并提交给甲方清单供货时间			
主送单位			
抄送单位	无锡金溢达光伏科技有限公司威孚项目部		
发文单位		发文时间	

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

XXX 项目 会议签到表

日期:

[illegible]

