

会 议 纪 要

编号：005

工程名称：无锡金溢达光伏科技有限公司威孚高科 5.4 兆瓦光伏发电项目

签发：

会议地点	威孚高科现场办公室	会议时间	2017.8.20
会议主持人	朱健康 吕天伟 陆伟强 何甜甜 曹光毅 陈兴华 陈甫		
会议主题：施工质量和安全、1#2#屋面施工安排			
上次会议问题落实情况： 2#屋面地网开始安装 100%，支架立柱安装 100% 材料清单已经提供，施工资料已经提供 90%			
本次会议内容： 1、目前施工主要内容为调整 2#屋面的支架尺寸，对现场影响运维通道的支架做切割处理，按照现场实际需要移位到别处，同时要注意方便接线 2、要求施工单位对所有螺丝进行二次紧固 3、要求施工单位人员严格正确佩戴安全帽 4、要求施工班组注意现场的安全文明施工 5、确定 2#屋面桥架女儿墙开洞事宜 6、要求施工单位按要求配备必要的项目管理人员，否则不允许后续施工			
主送单位			
抄送单位	无锡金溢达光伏科技有限公司威孚项目部		
发文单位		发文时间	

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

XXX 项目 会议签到表

日期:

[illegible]

