

会 议 纪 要

编号：006

工程名称：无锡金溢达光伏科技有限公司威孚高科 5.4 兆瓦光伏发电项目

签发：

会议地点	威孚高科现场办公室	会议时间	2017.8.27
会议主持人	朱健康 吕天伟 陆伟强 何甜甜 曹光毅 陈兴华 陈甫		
会议主题：施工质量和安全、2#屋面组件安装			
上次会议问题落实情况： 2#屋面地网、支架已经整改完成 电工、焊工人员的资质未提供			
本次会议内容： 1、8.25 日 2#屋面的组件已经来货，要求施工单位及时安排人员进行技术交底和安全教育培训后进行有计划的安装。 2、组件安装时必须要求注意的质量规范要求 3、现场施工安全要求落实到每个施工人员 4、针对 9.5 的 2#楼并网日期，要求施工单位做出施工计划安排，合理增加施工人员，确保工期			
主送单位			
抄送单位	无锡金溢达光伏科技有限公司威孚项目部		
发文单位		发文时间	

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。