

# 会议纪要

编号：012

工程名称：无锡金溢达光伏科技有限公司威孚高科 5.4 兆瓦光伏发电项目

签发：

会议地点	威孚高科现场办公室	会议时间	2017.10.20
会议主持人	朱健康 吕天伟 何甜甜 陈兴华 范工 刘工		
会议主题：施工质量和安全、1#、3#屋面并网发电前的验收			
上次会议问题落实情况：  1#3#屋面地梁、支架安装、组件安装基本按照施工图纸和规范要求施工 工序报验基本落实 支架排布按照现场实际情况已经重新排布 现场安全培训每天落实到位 施工人员已经增加 现场卫生情况已经整改			
本次会议内容： 1、1#、3#屋面进行并网发电前的验收工作，要求施工单位先进行自检，并形成书面记录，验收时发现的问题立即安排人员进行整改，同时对所有屋面的卫生工作进行全面清理			
主送单位			
抄送单位	无锡金溢达光伏科技有限公司威孚项目部		
发文单位		发文时间	

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



