

会议纪要

南京夏普电子有限公司 2.24MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监理周例会纪要

【会议时间】：2017年07月28日

【会议地点】：项目部会议室

【会议主持】：王健（监理方代表）

【参会人员】：详见会议签到表（监理会议签到表）

【会议记录】：

2017年07月28日下午17:30，在南京夏普电子有限公司2.24MWp屋顶分布式光伏发电项目部会议室，由本工程项目监理方主持召开了工程第二次监理周例会。参建单位相关人员参加会议。在会上施工单位汇报了本工程上周工作完成情况，监理对项目进度、材料及安全等提出了相关要求。形成会议纪要如下：

一、上周问题整改情况：

上周是首次监理例会，现场未全面施工，总包现场安全防护也做得很到位，没有需要整改的问题。

二、本周发现的问题：

- ①总包前期资料一直未报。
- ②在商砼浇筑后未及时清理掉残。
- ③与厂家协调箱逆变的土方去处。
- ④新南三屋面基础浇筑已完成，报验的资料立马上报监理。

二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议

- 1、物流栋、新南三、一号厂房已全面进行施工，请施工单位在保证安全的情况下有质量的施工。
 - 2、混凝土打完要及时清理残渣，不然时间一久不好处理，注意不要污水横流。
 - 3、7月29号支架到货，吊装时要注意。
 - 4、天气炎热，施工方注意上下班的时间，做好相关安全措施。
- 总包，请上报本周工作工程量。

三、总包单位对项目情况的汇报

- 1、当前支架基础墩已完成1800个。
- 2、定点划线已完成2500个。
- 3、现物流栋、新南三、一号厂房屋面的光伏支架已全部到场。
- 4、8月6日组件到场三车，8月10日光伏电缆到场5盘，型号为4mm²。
- 5、挖箱逆变基础的土方去处，是在厂里解决还是运出厂外，到时需要讨论。
- 6、新南三屋面的基础墩已全部浇筑完成，将于后天进行报验。
- 7、星期一下午五点进行一号点的浇筑工作，时间为2天半，本周六、下周一、三将进行一号点的浇筑工作，时间为上午2小时（以上情况主要是要求总包与夏普厂区协调浇筑车的进场时间，咨询厂区领导，同意后，才方可进行混凝土浇筑工作）

附 参会人员名单（详见签到表）

本期发至：

业主单位：南京天裕富新能源有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

编写：王健

常州正衡电力工程监理有限公司
南京夏普电子有限公司 2.24MWP 屋顶分布式光伏发电项目监理部



监理会议签到表

2017年7月8日

