

会 议 纪 要

南京夏普电子有限公司 2.24MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监理周例会纪要

【会议时间】：2017 年 08 月 11 日

【会议地点】：项目部会议室

【会议主持】：王健（监理方代表）

【参会人员】：详见会议签到表（监理会议签到表）

【会议记录】：

2017 年 08 月 11 日下午 18:00, 在南京夏普电子有限公司 2.24MWp 屋顶分布式光伏发电项目部会议室, 由本工程项目监理方主持召开了工程第四次监理周例会。参建单位相关人员参加会议。在会上施工单位汇报了本工程上周工作完成情况、下周工作安排及其他需解决事项, 监理对项目进度、材料及安全等提出了相关要求。形成会议纪要如下:

一、上周问题整改情况:

①验收物流栋的支架基础,不合格。

解决情况:8月4日对物流栋屋面的支架基础验收,问题为支架基础掉角严重,轻微掉角发现4处,中微发现5处,严重的掉角发现6处。8月5日又对物流栋的支架基础进行复验,以上问题都已修补合格,符合设计要求。

②施工人员聚集在一号主厂房吃西瓜,果屑随意丢弃于屋面和支架基础之上!

解决情况:总包孙庆华发言,已对工人进行教育,保证以后类似情况发生。

③上周下达的编号为(ZH-TZD-001、ZH-TZD-002)的监理通知单至今未回复。

解决情况:总包刘伟发言,两张通知单已经回复,并在9号已上报至监理部。

④发现个别人员在厂区里行走时未走人行通道、在此警告!

解决办法:总包孙庆华发言,已严令施工人员遵守厂区规定。

⑤在养护支架基础时洒水的水管无人看守!水“自流”。

解决办法:总包孙庆华发言,已调换上周进行洒水养护的施工人员,严格要求,认真进行养护,保证以后不会出现水“自流”。

二、本周发现的问题:

①在2号箱逆变基础坑的积水未抽,要及时抽水。

三、项目监理部对施工单位提出的意见及建议

施工进度必须加快,在加快施工进度的同时必须保证施工的质量和安全。

现场施工人员有不戴安全帽的现象,监理人员在拍照时,违章作业人员用别人搬运物件遮挡。现告知你单位,杜绝类似不安全事件发生,若依旧如此,我方将进行罚款!罚款不是目的主要是提高施作业人员自身安全意识,在思想上重视安全。

四、总包单位对项目情况的汇报

1、箱逆变器基础底板、承台支柱钢筋的绑扎;接地极施工。

2、物流栋屋面支架安装,累计安装95组,完成总量24%。

3、汇流箱共安装5个。

4、对一号主厂房进行清理清扫。

附 参会人员名单 (详见签到表)

本期发至:


业主单位: 南京天裕富新能源有限公司

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

编写: 王健

常州正衡电力工程监理有限公司
南京夏普电子有限公司 2.24MWp 屋顶分布式光伏发电项目





监理会议签到表

[illegible]