

会议纪要

南京夏普电子有限公司 2.24MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监理周例会纪要

【会议时间】：2017 年 08 月 18 日

【会议地点】：项目部会议室

【会议主持】：王健（监理方代表）

【参会人员】：详见签到表（监理会议签到表）

【会议记录】：

2017 年 08 月 18 日下午 18:00，在南京夏普电子有限公司 2.24MWp 屋顶分布式光伏发电项目部会议室，由本工程项目监理方主持召开了工程第五次监理周例会。参建单位相关人员参加会议。在会上施工单位汇报了本工程上周工作完成情况、下周工作安排及其他需解决事项，监理对项目进度、材料及安全等提出了相关要求。形成会议纪要如下：

一、上周问题整改情况:

①在2号箱逆变器基础坑的积水未抽,要及时抽水。

解决情况:总包孙庆华发言,1、2号箱逆变器基础里的基础已全部抽出,现底层已经浇筑完成,开始进行支模。

二、本周发现的问题:

①1号箱逆变器基础旁的材料堆放混乱,厂区领导已在微信群了反应这个问题,速度把材料堆放整齐,门面活首先要做好。

②本周巡视检查发现新南三屋面部分已安装组件上端水平不符合设计要求,要求施工单位立即整改,并在后续施工中尽量避免此类情况的发生。

③安全问题,今后我方若在巡视中抓到一个没戴安全帽的,立即罚款!让施工人员思想上重视安全。

④屋面的垃圾未及时清理。

三、项目监理部对施工单位提出的意见及建议

强调一下安装组件时特别需要注意的几点

1、搬运组件的时候一定要两个人配合完成,途中要避开支架类金属器物,严禁碰撞、摔放组件。

2、不允许硬物、刀片等尖锐物与背板、玻璃面接触。

3、搬运过程中要佩戴好手套,禁止佩戴手表、戒指等金属物品。

四、总包单位对项目情况的汇报

1、支架安装累计185组,完成总量50%

2、桥架安装完成总量20%

3、4 m'电缆敷设完成总量19%

4、组件安装累计8组,完成总量3%

附 参会人员名单（详见签到表）

本期发至：

业主单位：南京天裕富新能源有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司


编写：王健

常州正衡电力工程监理有限公司
南京夏普电子有限公司 2.24MWp 屋顶分布式光伏发电项目

2017 年 08 月 18 日

监理会议签到表

2017年9月18日

[illegible]