

会议纪要

工程名称：和县 31 户户联建光伏扶贫电站项目

编号：ZHJL-HXFP-001

签发：刘士发

会议地点	县扶贫办办公室	会议时间	2017 年 07 月 30 日
会议主持人	庆峥嵘		
会议主题	首次工地例会		
上次会议问题落实情况：无			
本次会议内容：本次会议内容： 和县和美美丽乡村建设投资有限公司：庆峥嵘 现由我介绍各单位，总包单位为马鞍山市兴马建设工程项目咨询有限公司。监理单位为常州正衡电力工程监理有限公司。会后请施工单位整理各单位人员备忘录。现由监理单位规定一下每周工地例会时间及施工现场安全文明施工要求。 常州正衡电力工程监理有限公司：李海龙、宋龙 1、要求施工单位配备各项专职人员，施工资料要求同步进行，各分部分项施工要求及时报检，特别是隐蔽工程，必须要有监理到场验收合格方可进行下道工序。 2、所有进场材料必须监理参加开箱报验，验收合格方可进场使用。 3、所有进场施工人员进场前必须进行安全及技术交底，进入施工现场必须正确穿戴好劳动防护用品，高空作业必须进行安全防护措施，严禁施工人员酒后作业。 4、临时用电必须进行安全防护措施及醒目标识，不得随意乱搭乱拉电线。 和县和美美丽乡村建设投资有限公司：庆峥嵘 1、总包方应制定周密的施工计划，确保每项工作能够相互衔接。在保证安全的情况下，9.20 能够顺利完工。 2、要求施工人员尽快根据现场实际情况设计详细的图纸，交由监理单位审查后方可继续施工。 3、总包方必须对进场施工人员进行培训，施工人员方可进场施工。 马鞍山市兴马建设工程项目咨询有限公司：郭海林 1、现场大多施工场地未进行平整，为保证施工进度，业主方要加快施工场地的平整。			
主送单位	和县 31 户户联建光伏扶贫电站项目施工项目部		
抄送单位	和县 31 户户联建光伏扶贫电站项目业主项目部		
发文单位	和县 31 户户联建光伏扶贫电站项目 监理项目部	发文时间	2017 年 07 月 30 日

和县 31 户户联建光伏扶贫电站项目会议签到表

日期: 2017.7.30

[illegible]