

会议纪要

工程名称：和县 31 户户联建光伏扶贫电站项目

编号：ZHJL-HXFP-003

签发： 张海龙

会议地点	县扶贫办会议室	会议时间	2017 年 09 月 02 日
会议主持人	张海龙		
会议主题	现场安全文明施工与工程进度		
上次会议问题落实情况：			
无			
本次会议内容：			
常州正衡电力工程监理有限公司：张海龙 1、施工蓝图更新不及时，需要施工方与设计进行沟通加快出图的速度。 2、施工人员安全意识不足，要求施工方定期对施工人员进行安全培训，并要求施工人员佩戴安全帽。 3、善厚、香泉、新圩场地的桩基存在的问题必须马上进行整改。避免因此影响后续的工序无法进行，导致施工进度的延缓。 4、材料进场吊装时，首先要做好安全防护，避免出现安全事故。 5、吊装支架时，发现个别支架出现变形，这些变形支架禁止用于本项目。 6、安装组件前，需提前对施工人员进行培训，避免出现施工过程中把组件损坏。 和县和美美丽乡村建设投资有限公司：庆峥嵘 1、施工人员安全第一，要做好一切安全防护，避免出现安全隐患。 2、必须按照采购文件相关要求材料、品牌、型号进行采购。 3、施工方必须保证在 9.20 具备并网条件。 4、要求施工单位对每个工序的人员进行合理的安排进行调配。 马鞍山力泉电气安装有限公司：刘高洪 1、支架、组件已陆续进场，我方会抓紧安排施工人员进行施工，以保证按期完成。 2、支架施工在 9 月 10 日完成安装。 3、组件施工在 9 月 17 日完成安装。 4、汇流箱、逆变器、并网柜安装在 9 月 20 日完成。			
主送单位	和县 31 户户联建光伏扶贫电站项目施工项目部		
抄送单位	和县 31 户户联建光伏扶贫电站项目业主项目部		
发文单位	和县 31 户户联建光伏扶贫电站项目 监理项目部	发文时间	2017 年 09 月 06 日



周例会会议签到表

2017. 9. 5

[illegible]