

会议纪要

工程名称：和县 31 户户联建光伏扶贫电站项目

编号：ZHJL-HXFP-004

签发：刘士发

会议地点	县扶贫办会议室	会议时间	2017 年 09 月 15 日
会议主持人	张海龙		
会议主题	现场安全文明施工与工程进度		
上次会议问题落实情况：			
无			
本次会议内容：			
常州正衡电力工程监理有限公司：张海龙 1、施工方必须提前对施工人员做好技术交底。 2、部分施工场地现场无管理人员，导致现场施工人员状态懒散。 3、桩基抗拉拔力试验要求施工方尽快安排人员进行准备。 4、支架安装时，发现个别横梁、斜梁、斜撑、压块之间的螺栓未进行加固，要求施工方安排施工人员进行逐一检查。 5、施工现场设备、材料以陆续进场，施工方要对该设备、材料的相关资料进行收集整理，避免出现后期验收资料时出现问题。 6、对于施工方提出电站先进行并网，后进行接地环网焊接方案，不符合设计要求。严格按照设计要求施工。 和县和美美丽乡村建设投资有限公司：庆峥嵘 1、施工方需按期对施工人员进行安全技术交底。 2、缺少组件的施工场地，要求施工人员尽快配送，避免因此影响工期。 3、施工方必须明确排出每个电站的完工时间，以保证每个场地的并网时间。 马鞍山力泉电气安装有限公司：刘高洪 1、乌江镇、香泉镇、善厚镇的 12 个光伏电站保证在 9 月 18 日达到具备并网条件。 2、我方会合理安排施工人员，确定每个施工场地的完成日期。 3、对于该工程的特殊性，个别电站我方是否可以先进行并网，后进行接地环网焊接。			
主送单位	和县 31 户户联建光伏扶贫电站项目施工项目部		
抄送单位	和县 31 户户联建光伏扶贫电站项目业主项目部		
发文单位	和县 31 户户联建光伏扶贫电站项目 监理项目部	发文时间	2017 年 09 月 15 日



2017.9.15 会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
张海龙	正衡		13939380551
宋林	正衡		12879047896
郭伟	正衡		15934333394
张红武	扶贫办		
刘高洪	正衡		13819685120
余学朝	力泉		13965392439
郭海林	力泉		13866758661
郭海林	力泉		1375552887
郭海林	力泉		13905276786
郭海林	力泉		13705246279