


会 议 纪 要

编号: RJFP-ZHJL-HYJY-002

签发: 

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

会议地点	项目办公室	会议时间	2017、9、12
会议主持人	李云		
会议主题: 施工现场需协调问题			
本次会议内容: 施工方在建设各个村级光伏扶贫电站遇到需协调问题, 主要包括: 一、九堡镇九堡中学、官仓中学、石角小学等学校未接到教委通知, 暂时不准施工。现业主方瑞金市扶贫办已与九堡镇主管副镇长联系, 让镇政府领导与教委直接沟通协商解救相关问题。 二、云石乡田心村光伏扶贫电站建设点在村民屋顶, 按照已确定施工方案施工中, 村民要求建隔热层为由, 阻挠施工人员施工。提出新的要求两种方案: 1、要求屋顶光伏组件平铺当作隔热层使用。2、按照原有施工方案做, 光伏组件未遮挡的屋顶要做隔热层, 相关费用由施工方承担。超田村建设点在村小学, 现在小学已学校改造为由, 不准施工方施工。这个两个村的问题业主方瑞金市扶贫办已与镇政府相关负责人沟通, 由镇政府出面协调相关工作。 三、叶坪乡马山村和仰山村公用同一所小学, 学校屋顶面积只能建设一个 50KW 的电站, 正寻找新的建设地点。现需要我们施工方跟进, 让村委提供新的场所, 施工方确认是否可以施工, 要求该村委尽快找好新的建设地点。禾仓村和朱坊村的原因模糊需施工沟通明确问题再进行汇报。 四、泽潭乡五龙村和安治村的村民屋顶未协商好, 现业主方瑞金市扶贫办已与乡政府直接负责人沟通, 尽快解决相关问题。 五、瑞林镇禾塘村光伏扶贫电站, 建设点在禾塘村小学, 因村已建好 30KW 的光伏电站, 现在需增容 20KW。禾塘村现只能提供小学屋顶建设新的电站, 小学屋顶面积不够建设新的电站。需要拆除原先的电站, 重新安装。重新安装需要的相关费用大约在 4.5 万元。因原先电站达不到验收标准需要整改, 现业主方提出由原先电站施工方和村委共同出资解决重建费用, 这个需要三方共同协商解决。 我监理方要求施工方按照江西省光伏工程施工资料模板报审相关资料。施工方人员进入施工现场要求佩戴好个人防护用品, 并且在保证施工安全的前提下施工。施工方如果遇到有阻挠施工现象的发生时, 及时上报项目部, 由项目部相关人员协调工作。不允许现场施工人员与阻挠施工人员发生冲突等现象。 施工方需要辅助村委协调建设地点问题。同时明确以村委为主导, 我们施工方只是协助村委处理相关问题。要跟村委及村民讲明做光伏电站需要注意的问题及标准, 如果不能做光伏电站的屋顶, 直接讲清楚, 不要含糊犹豫不决, 让村民误会我们不作为或故意刁难。			
主送单位	瑞金市扶贫和移民办公室		
抄送单位	润邦控股集团有限公司瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.9.12

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



瑞金市贫困村屋顶光伏建设试点项目

[illegible]