

监 理 例 会 会 议 纪 要

工程名称：山东华伦实业 3MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HYJY-003

会议主题		监理例会		会议地点		项目会议室	
会议主持		监理 虞国定		会议时间		2017 年 09 月 23 日	
参会人员	建设单位（浙江正泰）： 田恩浩						
	监理单位（常州正衡）： 虞国定、胡斌						
	施工单位（信邦建设）： 张旭涛						
会议内容：							
●施工单位：							
1、本周施工进度：							
1 号支架明天可以安装完成；							
2 号支架完成 100%。							
2、下周预计完成：							
1 号组件安装完成 20%；							
2 号组件安装完成 100%；							
箱变基础开挖。							
需协调解决问题：							
与华轮厂家协商电缆放置问题；							
桥架预计 10 月 5 日可到现场，电缆 10 月 1 日发货；							
●监理单位：							
1、施工单位每天要做安全交底；							
2、每到工序开始之前都要有技术交底，要落实到各个班组长；							
3、进行吊装材料时安全方面要引起重视，吊车在空中吊物时不予许悬空；							
4、1 号厂房安装组件时提醒工人注意发现未上紧的夹具要上紧，组件压块要压实，不能留有缝隙；							
5、施工过程中发现有瓦楞变形，夹具上不紧时，要及时反馈；							

监 理 例 会 会 议 纪 要

6、资料要与工程同步，体现真实性。

●建设单位

- 1、隐蔽工程资料必须要有；
- 2、现场截止目前为止施工过程中发现的问题要及时落实整改；
- 3、完成每道工序后先自检，在报验，验收合格后才能进行下道工序施工；
- 4、下周汇流箱，电缆等材料到货，请施工单位做好施工准备。

签发单位：常州正衡电力工程监理有限公司华轮项目部（章）

签 发 人： 虞 国 定

签发日期：2017 年 09 月 23 日

注：1、本表一式三份，由监理单位填写，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。
2、附件：会议签到表。

监 理 例 会 会 议 纪 要

会议签到表				
序号	姓名	职务	工作单位	手机
1	田恩浩	项目负责人	浙江正泰	18663353715
2	张旭清	项目负责人	信邦建设	18667237315
3	胡斌	监理	正泰监理	18827901197
4	陈志昕	安全员	信邦建设	18939018298
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				