

监 理 例 会 议 纪 要

工程名称：山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHL-HYJY-009

会议主题	监理例会	会议地点	项目会议室			
会议主持	监理 王琛	会议时间	2017 年 11 月 04 日			
参会人员	建设单位（浙江正泰）：田恩浩 监理单位（常州正衡）：王琛、胡斌 施工单位（信邦建设）：徐伟					
会议内容：						
<p>●施工单位：</p> <p>1、本周施工进度：</p> <p>箱变接线全部完成；</p> <p>2#厂房汇流箱接线全部完成；</p> <p>逆变器接线全部完成；</p> <p>2#厂房桥架盖板完成 80%；</p> <p>1#厂房 MC4 接头制作全部完成；</p> <p>2、下周预计完成：</p> <p>1#厂房汇流箱接线全部完成；</p> <p>1#厂房桥架盖板完成 50%；</p> <p>1#厂房插接头捆扎全部完成；</p> <p>高压电缆接线完成 90%；</p> <p>二次电缆接线全部完成；</p> <p>光纤熔接全部完成；</p> <p>配电房接入柜电缆敷设全部完成；</p>						
<p>●监理单位：</p> <p>1、电缆桥架内杂物必须清理干净，保护电缆措施必须到位；</p> <p>2、现场临时用电需规范，现场应配备安全用电警示牌；</p>						

监 理 例 会 议 纪 要

- 3、为了保证现场安全文明施工，必须杜绝现场吸烟情况，必要时可采取罚款措施；
- 4、要求施工方资料与施工进度保持一致；
- 5、扁铁焊接时防护措施必须到位。

●建设单位

- 1、本项目节点验收执行不到位；
- 2、下周将与厂方协商停电计划，应提前做好并网柜接线准备工作；
- 3、对现场抽烟问题采取必要措施；
- 4、现场临时用电要保证安全，防止事故发生，对工人进行安全技术交底；

签发单位：常州正衡电力工程监理有限公司华轮项目部（章）
签发人：王琛
签发日期：2017年11月04日

注：1、本表一式三份，由监理单位填写，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。
2、附件：会议签到表。

会议签到表

序号	姓名	职务	工作单位	手机
1	田恩告	项目负责人	浙江正泰新能源	18663353715
2	徐伟	项目负责人	信邦建设	13401882186
3	王强	项目副人	正衡监理	18295928673
4	胡斌	管理部	正衡监理	18827901197
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				