

监 理 例 会 会 议 纪 要

工程名称：山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HYJY-005

会议主题		监理例会		会议地点		项目会议室	
会议主持		监 理 王琛		会议时间		2017 年 10 月 07 日	
参 会 人 员	建设单位（浙江正泰）： 田恩浩						
	监理单位（常州正衡）： 王琛、胡斌						
	施工单位（信邦建设）： 张旭涛、陈建寿						
会议内容：							
●施工单位：							
1、本周施工进度：							
箱变基础墙体砌筑完成 100%；							
箱变基础地圈梁浇筑完成 25%；							
2#厂房组件安装完成 100%；							
1#厂房组件吊运完成 100%；							
桥架支架安装完成 100%；							
配电房基础完成 100%。							
2、下周预计完成：							
箱变基础砌筑全部完成；							
2#厂房电缆桥架安装完成 50%；							
电缆沟开挖及砌筑全部完成；							
破路埋管及恢复路面全部完成；							
2#厂房汇流箱安装完成 30%。							
●监理单位：							
1、现场施工垃圾应及时清理，安排专人进行打扫；							
2、1#箱变基础地圈梁混凝土浇筑时振捣不到位且拆模过早致使浇筑质量较差，要求施工单位进行修补；							

监 理 例 会 会 议 纪 要

- 3、图纸要求箱变基础地圈梁浇筑时应使用商砼，施工单位在浇筑时使用自拌混凝土，施工单位应提供纸质版说明并报建设单位审批；
- 4、箱变基础施工过程中，墙体砌筑质量较差；
- 5、箱变基础墙体砌筑时未按图纸设计放置拉结筋。
- 6、每道工序完成后，施工单位先进行自检再报监理部验收，验收合格后进行下道工序；
- 7、施工资料应与工程同步进行，隐蔽工程要有影像资料，以备查验。
- 8、施工现场禁止吸烟，施工人员需佩戴安全帽。
- 9、若无特殊情况，每周六早上十点整召开监理例会，不得迟到早退。

●建设单位

- 1、按照施工计划现场工期已滞后，施工单位做好倒排计划，保证施工进度。
- 2、箱变基础墙体砌筑未按图纸要求且无设计变更方案，施工方及时提供设计变更方案；
- 3、箱变基础电缆穿孔及过梁支撑未按图纸施工；
- 4、地圈梁自拌混凝土无纸质申请资料（出监理整改通知单）；
- 5、极端天气应合理安排时间，在下雨天时应提前做好防范准备；

签发单位：常州正衡电力工程监理有限公司华轮项目部（章）

签 发 人： 王 琛

签发日期：2017 年 10 月 07 日

注：1、本表一式三份，由监理单位填写，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。
2、附件：会议签到表。

监 理 例 会 会 议 纪 要

会议签到表

序号	姓名	职务	工作单位	手机
1	田思浩	项目负责人	浙江正泰新能源	18663353715
2	张旭清	项目负责人	信邦建设	18667237315
3	陈建寿	安全员	信邦建设	15937913153
4	胡斌	监理	正衡监理	18227901197
5	王珊	监理	正衡监理	18227901197
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				