

# 监理例会会议纪要

工程名称：山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HYJY-008

会议主题	监理例会	会议地点	项目会议室
会议主持	监理 胡斌	会议时间	2017 年 10 月 28 日
参会人员	建设单位（浙江正泰）：田恩浩 监理单位（常州正衡）：胡斌 施工单位（信邦建设）：徐伟		
会议内容：	<p>●施工单位：</p> <p>1、本周施工进度：</p> <p>直流电缆，高压电缆敷设全部完成；</p> <p>2#屋面 MC4 插头制作全部完成；</p> <p>通信电缆敷设全部完成；</p> <p>箱变吊装就位固定 4 台；</p> <p>箱变安装百叶窗二次抹灰完成。</p> <p>2、下周预计完成：</p> <p>箱变接线全部完成；</p> <p>2#厂房汇流箱接线全部完成；</p> <p>剩余箱变以及并网柜吊装就位固定；</p> <p>2#厂房桥架盖板完成 50%；</p> <p>1#厂房 MC4 接头制作全部完成；</p> <p>●监理单位：</p> <p>1、要求施工单位对已完成工序进行报验；</p> <p>2、接地扁铁搭接面积一定要符合规范要求；</p> <p>3、现场用电无安全警示牌，要求施工单位立即进行整改；</p> <p>4、308 汇流箱旁 4mm<sup>2</sup> 光伏电缆专用线敷设不规范，现要求施工单位按设计以及图纸要求</p>		

## 监 理 例 会 会 议 纪 要

进行敷设；

5、要求施工单位将倒排计划报监理与业主项目部；

6、屋面焊接接地扁铁时注意防火。

### ●建设单位

1、屋面工人干活缺少监管，导致施工进度缓慢；

2、施工方合理安排现场工作，不要影响并网计划；

3、施工单位组织进行节点验收；

4、完成每道工序后先自检，再报验，验收合格后才能进行下道工序施工；

签发单位：常州正衡电力工程监理有限公司华轮项目部（章）

签 发 人：

王

琛

签发日期：2017年10月28日

注：1、本表一式三份，由监理单位填写，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

2、附件：会议签到表。

## 会议签到表

序号	姓名	职务	工作单位	手机
1	胡斌	监理	正衡监理	18827901197
2	徐伟	项目负责人	信邦建设	13701882186
3	田恩浩	项目负责人	浙江正泰新能源	18663353715
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				