

监 理 例 会 会 议 纪 要

工程名称：山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHLJL-HYJY-006

会议主题	监理例会	会议地点	项目会议室
会议主持	监理 王琛	会议时间	2017 年 10 月 14 日
参会人员	建设单位（浙江正泰）： 田恩浩 监理单位（常州正衡）： 王琛、胡斌 施工单位（信邦建设）： 徐伟、陈志昕		
会议内容： ●施工单位： 1、本周施工进度： 箱变基础砌筑全部完成； 2#厂房电缆桥架安装完成 50%； 电缆沟开挖及砌筑全部完成； 破路埋管及恢复路面全部完成； 2#厂房汇流箱安装完成 30%。 2、下周预计完成： 2#厂房汇流箱安装全部完成； 2#厂房桥架安装全部完成； 2#厂房组件连接线穿管全部完成； 2#厂房桥架开孔全部完成； 2#厂房汇流箱放线完成 20%； 1#厂房桥架安装完成 50%； 1#厂房组件安装全部完成； 箱变粉刷、路面硬化全部完成。 1#厂房组件安装未及时完成原因： 人员调动，天气原因； 需协调事宜： 甲供材料是否可以及时到货。			

监 理 例 会 会 议 纪 要

●监理单位:

- 1、希望现场资料能与工程同步,并具有真实性;
- 2、现场建筑垃圾及时清理干净,保证现场清洁;
- 3、至今现场还有人员抽烟现象发生,要求施工方加大对现场的把控,杜绝此现象的再次发生;
- 4、1#厂房组件安装不在同一水平线,不符合验收标准,要求整改;
- 5、箱变回填土必须夯实。

●建设单位

- 1、箱变基础养护必须到位;
- 2、现场工期已滞后,希望合理安排倒排计划,保证施工进度。

签发单位: 常州正衡电力工程监理有限公司华轮项目部 (章)

签 发 人:

签发日期: 2017 年 10 月 14 日



注: 1、本表一式三份,由监理单位填写,建设单位、监理单位、施工单位各存一份。
2、附件:会议签到表。

会议签到表

序号	姓名	职务	工作单位	手机
1	田恩浩	项目负责人	浙江臻新能源	18663353715
2	陈志所	项目专员	信邦建设	18939018298
3	徐伟	项目负责人	信邦建设	13401882786
4	胡文利	监理	正衡监理	18227901197
5	王琛	监理	正衡监理	17736358693
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				