

监 理 例 会 会 议 纪 要

工程名称：山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HYJY-004

会议主题		监理例会		会议地点		项目会议室	
会议主持		监理 王琛		会议时间		2017 年 09 月 30 日	
参会人员	建设单位（浙江正泰）： 田恩浩						
	监理单位（常州正衡）： 王琛、胡斌						
	施工单位（信邦建设）： 张旭涛、陈志昕						
会议内容：							
●施工单位：							
1、本周施工进度：							
2#厂房组件安装完成；							
1#厂房家具、支架完成。							
1#桥架支架安装完成 85%。							
2、下周预计完成：							
箱变基础砌筑完成 40%；							
1#2#厂房桥架支架安装全部完成。							
配电室墙体拆除全部完成。							
组件压块到货后三日内完成组件安装。							
需协调解决问题：							
组件压块到货时间。							
现场安全员发现问题：							
有施工人员骑自行车进入厂区，以后杜绝再次发生。							
现场存在习惯性违章，吸烟及安全帽未戴现象，以后杜绝再次发生。							
●监理单位：							
1、组件安装过程中要严格把控安装工艺及质量；							
2、施工废料、组件包装物要做到随做随清；							

监 理 例 会 会 议 纪 要

- 3、进场材料需报验至监理部，并送检实验室；
- 4、施工单位应提供纸质版图纸，一道工序验收合格后方可进入下一道工序。
- 5、支架、桥架、扁铁、汇流箱安装时搬运过程中应注意屋面及防水层保护。
- 6、屋面施工材料、物资运输和临时堆放要注意屋面及支架的保护。
- 7、极端天气应合理安排时间，在下雨天时应提前做好防范准备。
- 8、施工过程中应保证临时用电安全，不可私拉乱接。
- 9、资料要与工程同步，体现真实性。

●建设单位

- 1、截至目前现场已经具备施工的工作应提前开展，保证施工进度；
- 2、现场施工垃圾应及时清理，在国庆节前清理干净；
- 3、箱变基础开挖及后续施工过程中含隐蔽工程时，保存好影像资料以备查验。
- 4、完成每道工序后先自检，再报验，监理验收合格后才能进行下道工序施工；
- 5、施工方应提供施工资质便于并网手续协调。
- 6、汇流箱，电缆等材料相继到货，请施工单位做好施工准备。
- 7、除合同包含内所产生的施工量应提前报业主项目部，否则所产生的费用甲方不予承担。
- 8、在拆除配电室外墙施工过程中应尽量减小对厂区造成的影响，监理方、施工方应由专人负责看护。
- 9、危险作业施工前要申请审批，监理方安排专人到现场进行监护。

签发单位：常州正衡电力工程监理有限公司华轮项目部（章）

签 发 人： 王 琛

签发日期：2017 年 09 月 30 日

注：1、本表一式三份，由监理单位填写，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。
2、附件：会议签到表。