

会 议 纪 要

工程名称: 含山县 2017 年户用光伏扶贫电站项目

编号: HSFP- HYJY-001

会议地点	含山县扶贫办	会议时间	2017-08-21
会议主持人	朱有敏		
会议主题：关于施工进度、质量、安全及资料等事宜			
本次会议内容：			
建设单位：			
1、要求施工单位施工班组人员尽快进场，对具备开工的施工点尽快施工； 2、要求打桩机今天下午进场，尽快施工； 3、对于没有工作面的施工点，要及时通知业主进行协调定点； 4、要求施工单位对于电气设备、材料等按谈判响应文件要求购买，品牌不能更换； 5、要求施工单位在 9 月 20 日前全部完成并网发电； 6、施工计划要考虑天气原因，加人加班，合理安排； 7、要求施工单位按照 4032KWp 工程量订货；			
监理单位：			
1、前期的报审资料尽快上报，尽快提供管理人员资质，编写好强制性条文等资料，验评过程资料做到与施工同步； 2、要求提供一套完整的施工图纸； 3、要求施工单位提供一份施工进度计划、材料进场计划及人员安排计划； 4、现场要做好安全技术交底工作并要严格执行，对于女儿墙低于 1.2m 的屋面，施工时要做安全防护，进入现场必须佩戴安全帽，高空作业必须系带安全带，现场不允许吸烟，做好现场安全文明工作，加强现场管理，对现场的不文明不安全的事情要及时解决； 5、对于需要进行送检的材料，尽快送检； 6、要求施工单位做好报验制度，未经报验，不得进行下道工序；对于浇筑混凝土的工程，浇筑前未经验收，不得进行浇筑；			
总包单位：			
1、选址基本已结束，现项目部管理人员 8 人，施工班组 20 人； 2、具备施工条件的有经济开发区孵化器内屋面、陶厂镇卜李小学地面、铜闸镇			

人民政府屋面、铜闸镇铜闸派出所屋面、铜闸镇人民法院屋面、仙踪镇张塘村钟巷地面、昭关镇褒北村袁冲新村地面、昭关镇昭关中学地面等项目

- 3、今天下午预计进场 2 台打孔机；
- 4、对于设备材料按照响应文件指定品牌施工。
- 5、由于含山县不具备加工制作桩基圆形箍筋条件，现将主筋 3 根直径 12mm 的钢筋改为 4 根直径 12mm 的钢筋制作，圆形箍筋改为方形箍筋；

监理项目部（章）：



主送单位	含山县城建设集团有限公司、西北电力建设第一工程有限公司施工项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 含山项目监理部	发文时间	2017-08-21

注 本文件一式三份。

2017.8.21 监理会议签到表

[illegible]