

会 议 纪 要

工程名称: 含山县 2017 年户用光伏扶贫电站项目

编号: HSFP-HYJY-011

会议地点	含山县扶贫办	会议时间	2017-10-09 08: 10-09: 30
会议主持人	刘士发		
会议主题: 关于施工进度、质量、安全、资料等事宜			
本次会议内容:			
总包单位:			
1、未有全负荷并网发电的点位有: 东关中学、四桥小学、经开区屋面、同发代俊羊场;			
2、计划四桥小学四天内全负荷并网发电, 经开区四天内全负荷并网发电, 同发代俊羊场今天全负荷并网发电, 东关中学缺少支架材料;			
3、围网统计完数量后进行订购, 昨天部分接地扁铁已经进场, 现在现场有二十多名电气人员进行施工;			
4、计划到月底全部工程结束;			
监理单位:			
1、要求施工单位增加施工人数的投入, 保证按时完成任务;			
2、要求施工单位赶抢进度的同时保证施工质量, 电缆沟开挖深度必须符合图纸要求, 接地焊接必须保证焊缝质量, 保证搭接长度, 对焊缝处进行防腐处理;			
3、要求施工单位做到施工验评资料与施工过程同步;			
4、做好现场安全工作, 要求进入施工现场必须佩戴安全帽, 高空作业必须系带安全带, 各个点位做好围护工作, 避免闲杂人员进入施工现场;			
5、要求施工单位对并网后设备运行的情况做好检查;			
6、多个点位逆变器出现故障警示, 要求施工单位尽快排查消缺, 解除故障;			
建设单位:			
1、要求设计院施工图尽快提交, 派驻设计人员进驻施工现场;			
2、今天下班之前, 施工单位管理人员的资质证件必须提交;			
3、电站公示牌抓紧定制;			
4、对不满足要求的围网尽快更换, 抓紧订购围网材料, 规格要求必须满足磋商文件的要求;			

5、剩余接地扁铁尽快进场，对每个点位进行排计划，今天下班之前提交；

监理项目部（章）：



主送单位	含山县城建设集团有限公司、西北电力建设第一工程有限公司施工项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 含山项目监理部	发文时间	2017-10-09

注 本文件一式三份。

