

会 议 纪 要

工程名称: 含山县 2017 年户用光伏扶贫电站项目

编号: HSFP-HYJY-002

会议地点	含山县扶贫办	会议时间	2017-08-28
会议主持人	刘士发		
会议主题：关于施工进度、质量、安全及资料等事宜			
本次会议内容：			
总包单位：			
1、环峰镇桥联村孙东地面一次清障不到位，现场不具备放线打桩条件，现要求 剩余点位清障一次到位；			
2、由于道路限高等原因，骆集、岗胡村机械、商砼车等进不去施工现场；			
3、仙踪镇东洪村两点并入原大盛小学，线路容量负荷能否满足要求需要确定；			
4、如果地基原土下有毛石，桩基钻孔钻不下去，施工方案需要现场制订；			
5、由于商砼搅拌站每次送货方量不低于十方，量少不送，导致混凝土浇筑时间 超过初凝时间，造成工期及材料的浪费；			
6、人员安排计划明天上报，今天晚上已进场第二个施工班组；			
7、明天施工计划：陶厂镇卜李小学基础 30 号浇筑完成；清溪镇计生办、财政所 屋面基础 30 号浇筑完成；昭关中学基础 30 号浇筑完成；			
监理单位：			
1、前期的报审资料尽快上报，尽快提供管理人员资质，验评过程资料做到与施工 同步；			
2、要求提供经业主认可的施工蓝图；			
3、要求施工单位提供一份施工进度计划、材料进场计划及人员安排计划；			
4、现场要做好安全技术交底工作并要严格执行，对于女儿墙低于 1.2m 的屋面， 施工时要做安全防护，进入现场必须佩戴安全帽，高空作业必须系带安全带，现场不 允许吸烟，做好现场安全文明工作，加强现场管理，对现场的不文明不安全的事情要 及时解决；			
5、由于天气炎热，要求施工单位做好防暑降温工作，配备必要的防暑药品；			
6、为保证 9 月 20 号全部并网，要求施工单位考虑天气原因，加入加班，合理安 排；			

7、对于需要进行送检的材料，尽快送检，自拌混凝土按照 C35 施工配合比进行施工；

8、施工单位每天施工进度计划提前发到该项目微信群里，便于各参建单位及时做出安排；

建设单位：

1、对于地面限高，活动式的限高协调拆除，对于不能活动的限高往里导运施工或另找施工道路；

2、对于地基基础下面有毛石，钻孔钻不下去的，同意现场制定施工方案；

3、对于商砼搅拌站问题，我方协调施工单位寻找更为合理的搅拌站；

4、要求施工单位在本月 30 号陶厂镇卜李小学，清溪镇计生办、财政所，昭关镇昭关中学基础必须浇筑完成；9 月 20 号前所有工程必须完成；

5、为保证施工质量，柱箍筋间距在未见蓝图前必须按照间距 200mm 绑扎；对于桩孔较深的，必须保证钢筋在桩基上部位置正确；

6、为防治桩基钻孔点位较多而混凝土浇筑不及时，导致桩孔坍塌，现要求停止桩基钻孔，待浇筑完成后合理安排钻孔；

7、要求本周必须出施工蓝图，确定各点并网容量；

8、要求施工单位增加施工队伍，现三个点位同时施工，下一步同时在开工三个点位；

监理项目部（章）：



主送单位	含山县城建设集团有限公司、西北电力建设第一工程有限公司施工项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 含山项目监理部	发文时间	2017-08-29

注 本文件一式三份。

2017.8.28.合理.会议签到表

[illegible]