

会 议 纪 要

工程名称: 含山县 2017 年户用光伏扶贫电站项目

编号: HSFP-HYJY-004

会议地点	含山县扶贫办	会议时间	2017-09-05 07: 30-08: 50
会议主持人	刘士发		
会议主题: 关于施工进度、质量、安全、资料等事宜			
本次会议内容:			
总包单位:			
1、目前基础浇筑完成的点位, 地面点位有: 卜李小学、云塘小学、青山小学、昭关中学、东汪新村、后圩; 屋面点位有: 铜闸镇人民政府、铜闸镇派出所、铜闸镇人民法院、清溪镇计生办; 累计完成基础约 911KWp;			
2、桩孔完成点位有: 庙赵小学、潘桥小学、骆集、张塘、岗胡、郎小;			
3、今天钻孔点位: 潘桥小学预计上午钻孔完成, 仙踪再安钻孔;			
4、今天准备郎小地面基础浇筑; 清溪镇计生办处基础模具往开发区孵化器处转运;			
5、明天计划基础浇筑点位有: 岗胡、庙赵小学、开发区孵化器屋面基础浇筑两个屋面;			
6、仙踪镇个别点位未清障, 大盛小学路进不去; 双林路未修, 未清障; 五里村未清障; 石婆清障未完成等, 希望抓紧协调仙踪问题;			
7、计划在三天内完成基础浇筑的点位有: 庙赵、潘桥、骆集、张塘、东关中学、岗胡、郎小、孵化器屋面;			
8、计划在三天内完成支架安装的点位有: 云塘小学、卜李小学、后圩; 由于青山小学基础浇筑较晚, 支架安装往后推移;			
9、预计今天晚上或者明天光伏组件到货 1MWp;			
监理单位:			
1、现场所进的并网箱品牌与施工方响应文件所用的并网箱品牌不同, 请施工方对于该问题及时落实、整改;			
2、要求及时为我方提供一套图纸, 作为我方工作的依据;			
3、要求施工单位尽快提供实验室资质文件报审; 要求做好混凝土同条件试块,			

尽快对原材料进行送检；

4、要求施工单位对于前期资料尽快报审，验评资料做到与施工同步；

5、做好现场安全工作，注重临时用电、机械伤人、道路安全等；

6、目前施工进度严重滞后，要求施工单位采取措施，保证人员充足，做好各项工作的统筹安排；

建设单位：

1、要求施工单位在桩基础浇筑过程中，保证振捣质量；同时要求监理单位做好基础浇筑的旁站工作，保证工程质量；

2、要求施工单位抓紧增人，对于仙踪我方会进行协调；

3、现在除了仙踪，其他点位均无问题，现在施工进度已经严重滞后，要求施工单位对于材料、临时用电、机械、人员做好统筹安排；

4、光伏组件到货后，可以马上吊到屋面，做好安装准备；

5、要求本周内提供设计院盖章的施工蓝图；

6、要求施工蓝图上注明经过设计院计算的并网技术参数及并网要求，注明并网电流、并网容量等，我方会根据该蓝图去拿并网批复文件；

7、要求设计院派驻人员进驻施工现场；

监理项目部（章）：



主送单位	含山县城建设集团有限公司、西北电力建设第一工程有限公司施工项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 含山项目监理部	发文时间	2017-09-05

注 本文件一式三份。

2017.9.5.管理会议签到表

[illegible]