

会 议 纪 要

工程名称: 含山县 2017 年户用光伏扶贫电站项目

编号: HSFP-HYJY-005

会议地点	含山县扶贫办	会议时间	2017-09-07 19: 30-20: 30
会议主持人	刘士发		
会议主题: 关于施工进度、质量、安全、资料等事宜			
本次会议内容:			
总包单位:			
1、目前基础浇筑完成的点位有: 青山小学、清溪镇计生办、财政所、原四桥小学、云塘小学、卜李小学、铜闸镇人民政府、铜闸镇派出所、铜闸镇人民法院、再安村原张郑村地面、原庙赵小学、昭关中学、东兴村郎小北面地面、东汪新村、后圩村老村部地面;			
2、9月8日至9月11日进度计划: 孵化器内屋面基础完成; 东关中学地面基础施工; 青山小学支架安装完成; 云塘小学支架、组件安装完成; 卜李小学支架安装完成; 铜闸镇人民政府、派出所、人民法院支架安装完成; 骆集村小中村地面基础桩浇筑完成; 邵集村原高张小学基础桩浇筑完成; 六衡村童大洼自然村地面基础桩浇筑完成; 原葛集小学操场地面基础桩浇筑完成; 原潘桥小学地面基础完成; 东汪新村支架安装完成; 后圩村老村部地面支架安装完成;			
监理单位:			
1、要求施工单位尽快提供实验室资质文件报审; 要求做好混凝土同条件试块, 尽快对原材料进行送检;			
2、要求施工单位确保自拌混凝土质量, 搅拌均匀, 随拌随用; 保证浇筑质量, 振捣到位, 避免出现蜂窝麻面;			
3、要求施工单位对于前期资料尽快报审, 验评资料做到与施工同步;			
4、做好现场安全工作, 注重临时用电、机械伤人、道路安全等;			
5、目前施工进度严重滞后, 要求施工单位采取措施, 保证人员充足, 做好各项工作的统筹安排;			
建设单位:			
1、东关中学并网容量定下后, 再来确定四桥小学并网容量;			
2、要求施工单位做好计划安排, 制订施工计划任务;			

- 3、要求施工单位按施工计划执行，合理安排人员，保证施工进度；
- 4、交流电缆按实际发生工程量进行结算；

监理项目部（章）：



主送单位	含山县城建设集团有限公司、西北电力建设第一工程有限公司施工项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 含山项目监理部	发文时间	2017-09-08

注 本文件一式三份。

