

会 议 纪 要

工程名称: 含山县 2017 年户用光伏扶贫电站项目

编号: HSFP-HYJY-007

会议地点	含山县扶贫办	会议时间	2017-09-16 20:10-21:35
会议主持人	刘士发		
会议主题: 关于施工进度、质量、安全、资料等事宜			
本次会议内容:			
总包单位:			
1、目前基础浇筑未完成的点位有: 环峰镇孙东地面、林头镇东关中学、昭关镇代俊羊场、环峰镇新华书店、仙踪镇大盛小学、仙踪镇河刘社区、仙踪镇石婆小学;			
2、组件安装完成的点位有: 人民政府、派出所、人民法院、郎小、东汪新村、庙赵小学、青山小学、云塘小学、白衣小学;			
3、电气安装完成的点位有: 云塘小学;			
4、现在已到场组件为 1.68MWp, 已全部散开到各点位;			
5、现场施工人员较少, 为赶抢工期, 加班加点, 把工作面铺开加大施工人数;			
监理单位:			
1、为赶抢工期, 建议施工单位再增加施工班组, 加大施工人数的投入, 保证按时完成任务;			
2、要求施工单位确保自拌混凝土质量, 搅拌均匀, 随拌随用; 保证浇筑质量, 振捣到位, 避免出现蜂窝麻面;			
3、要求施工单位尽快对原材料进行送检, 要求施工单位对于施工资料尽快报审, 验评资料做到与施工同步;			
4、做好现场安全工作, 要求进入施工现场必须佩戴安全帽, 高空作业必须系带安全带, 现场屋面工作做好临边防护, 注重临时用电、机械伤人、道路安全等;			
5、支架安装必须等混凝土浇筑后达到足够的强度方可安装, 确保施工质量;			
6、要求安装组件时轻拿轻放, 避免组件出现碰撞, 防止组件出现隐裂现象;			
建设单位:			
1、要求设计院对各点位防雷接地部分, 按照规范要求尽快出图, 施工人员按照图纸及规范要求进行施工;			
2、要求剩余光伏组件尽快进场, 保证施工材料的及时性;			

3、要求施工单位在 9 月 25 日必须满足并网条件，在剩余的九天时间内，各点位基础、支架、组件、电气、防雷接地等必须完工，达到并网条件；

4、除同发村代俊羊场、石婆、大盛小学、河刘社区外的其他点位基础全部完成后，并经验收合格，资料完成，资料必须有设计院签字盖章，我方将会按照要求进行拨付工程款；

5、要求施工单位晚上必须加班施工，增加施工人员；

6、要求西北电建一公司把施工管理、技术人员的身份证件、资质证件提交过来；

7、要求施工单位提供一份所有点位在剩余九天内的所有工程量的施工进度计划安排及每天的施工进度计划安排，要求按照该要求严格执行；

8、如有特殊情况，个别点位可以先并网部分容量，后期补充剩余容量，但要求不超过 3 个点位，并且特殊情况经业主同意认可；

监理项目部（章）：



主送单位	含山县城建设集团有限公司、西北电力建设第一工程有限公司施工项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 含山项目监理部	发文时间	2017-09-17

注 本文件一式三份。

9.16. 日程. 会议签到表

[illegible]