

会 议 纪 要

工程名称: 含山县 2017 年户用光伏扶贫电站项目

编号: HSFP- HYJY-008

会议地点	含山县扶贫办	会议时间	2017-09-20 19: 50-21: 00
会议主持人	刘士发		
会议主题: 关于施工进度、质量、安全、资料等事宜			
本次会议内容:			
总包单位:			
1、今天施工人员约有 100 人,今晚再进场 30 人,明天施工人员累计 130 人左右;			
2、四桥小学因没有协调好,无法施工;			
3、今天组件进场 2 车,计 324KWp,累计已到货 2MWp;			
4、现在组件到货齐全的点位有:云塘、卜李、铜闸、潘桥、庙赵、青山、白衣、郎小、清溪屋面、东汪、大西圩、经济开发区;			
5、剩余组件明、后两天到货;			
6、为赶抢工期,今天增加一个新施工班组,让出 7 个点位让新班组施工,增快施工进度;			
监理单位:			
1、为赶抢工期,建议施工单位增加施工人数的投入,保证按时完成任务;			
2、要求施工单位赶抢进度的同时保证施工质量;			
3、要求施工单位尽快对原材料进行送检,提供实验室资质证件;			
4、做好现场安全工作,要求进入施工现场必须佩戴安全帽,高空作业必须系带安全带,现场屋面工作做好临边防护,注重临时用电、机械伤人、道路安全等;			
5、支架安装必须等混凝土浇筑后达到足够的强度方可安装,确保施工质量;			
6、要求安装组件时轻拿轻放,避免组件出现碰撞,防止组件出现隐裂现象;			
7、为了能够按时并网,要求施工单位对剩余的四个点位基础尽快施工;			
建设单位:			
1、施工单位未按照自己编制的进度计划完成施工,要求施工单位严格按照施工计划执行,增加施工人员,晚上加班施工;			
2、要求剩余光伏组件尽快进场,明、后两天必须发完;			
3、对于组件齐全的 13 个点位明天安装必须完成;			

4、除大盛、熊蒋、河刘社区因我方原因外，其它点位必须在本月 25 日具备并网条件；

监理项目部（章）：



主送单位	含山县城建设集团有限公司、西北电力建设第一工程有限公司施工项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 含山项目监理部	发文时间	2017-09-21

注 本文件一式三份。

