

IKMB: 会议纪要

## 会 议 纪 要

工程名称: 含山县 2017 年户用光伏扶贫电站项目

编号: HSFP-HYJY-012

|       |        |      |                        |
|-------|--------|------|------------------------|
| 会议地点  | 含山县扶贫办 | 会议时间 | 2017-10-19 08:10-09:00 |
| 会议主持人 | 刘士发    |      |                        |

会议主题: 关于施工进度、质量、安全、资料等事宜

本次会议内容:

总包单位:

- 1、运漕镇庙赵小学、潘桥小学围网 27 号结束;
- 2、四桥小学围网 25 号结束;
- 3、大盛小学围网 23 号结束;
- 4、骆集围网重做 30 号结束;
- 5、邵集围网重做 24 号结束;
- 6、张塘围网重做 25 号结束;
- 7、岗胡围网 26 号结束;
- 8、再安围网、接地 22 号结束;
- 9、仙踪中学围网重做 29 号结束;
- 10、金注围网重做 29 号结束;
- 11、郎小接地、电缆线沟槽 26 号结束, 围网 27 号结束;
- 12、大西圩接地、围网 20 号结束;
- 13、东关中学接地 25 号结束, 围网 26 号结束;
- 14、后圩围网 27 号结束;
- 15、东江新村接地 26 号结束, 围网重做 27 号结束;
- 16、代俊羊场围网 30 号结束;
- 17、孙东接地 21 号结束, 围网 24 号结束;

监理单位:

- 1、要求施工单位增加施工人数的投入, 保证按时完成任务;
- 2、要求施工单位电缆沟开挖深度必须符合图纸要求, 接地焊接必须保证焊缝质量, 保证搭接长度, 对焊缝处进行防腐处理;

3、要求施工单位做到施工验评资料与施工过程同步；

4、做好现场安全工作，要求进入施工现场必须佩戴安全帽，高空作业必须系带安全带，各个点位做好围护工作，避免闲杂人员进入施工现场；

5、要求施工单位对并网后设备运行的情况做好检查；

建设单位：

1、要求设计院施工图周一必须提交；

2、要求施工单位管理人员的资质证件必须提交；

3、要求施工单位围网按采购文件上的的尺寸为标准，未按采购文件的尺寸围护，必须重新返工；

4、电缆沟槽深度符合图纸规范要求敷设；

5、接地按图施工，垂直接地体按图纸敷设；

6、交流电缆按实际计量。

监理项目部



|      |                                  |      |            |
|------|----------------------------------|------|------------|
| 主送单位 | 含山县城建设集团有限公司、西北电力建设第一工程有限公司施工项目部 |      |            |
| 抄送单位 |                                  |      |            |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司<br>含山项目监理部        | 发文时间 | 2017-10-09 |

注 本文件一式三份。

