

会 议 纪 要

工程名称：西安杭泰皓森航空基地 0.774MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-YTJX-HY-003

签发人：金牧

会议地点	现场会议室	会议时间	2017. 10. 16
会议主持人	杨玲玲		
会议主题：工作安排、进度、安全事宜			
<p>会议主要内容：</p> <p>2017年10月16日14:00在项目部会议室，由业主史小杰主持召开了此次会议，现将会议纪要如下：</p> <p>常州正衡电力工程监理有限公司：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、介绍了项目部的组织架构； 2、对工程质量，隐蔽工程，技术交底等工程资料的报验要求进行了介绍； 3、各施工单位的开工资料、项目部人员资料、施工机具的报验需及时跟进； 4、各施工单位的进场材料的合格证以及检验报告需齐全，并及时上报； 5、工程例会制度的明确：需在例会前上报本周已完成工程量、下周进度计划，安全文明施工以及需要协调解决的各项事宜； <p>浙江正泰：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、正泰史小杰明确了本项目以10月25日完成的总体目标，要求各施工单位在监理的管理约束下为工程目标奋斗。为提高工作效率，各单位直接沟通； 2、各单位要以安全生产为工作核心，重视安全生产，并且监理每周需主持至少一次工程例会，紧抓安全生产关； 3、各施工单位需一周内施工进度计划及用工计划，监理进行审核监督； 4、施工单位的资料需及时提交监理； 			
主送单位	西安杭泰皓森航空基地 0.774MWp 屋顶分布式光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	西安杭泰皓森航空基地 0.774MWp 屋顶分布式光伏发电项目业主项目部		
发文单位	西安杭泰皓森航空基地 0.774MWp 屋顶分布式光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2017. 10. 16

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

监理项目部

