

项目首次安全交底会议纪要

工程名称:陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目 编号: 001

签发: 王叙

会议地点	办公室	会议时间	2017年8月23日
会议主持人	李明志		
会议主题: 项目首次安全交底			
参加检查人员: 杨铃铃 李锋伟			
本次会议内容: 本次会议为现场项目安全检查会议,通过对现场整体排查,发现安全隐患点,并对存在安全隐患的地方提出整改,要求下步工作中,防微杜渐,保证施工质量、安全同步并行。 现场检查情况: 1、施工现场部分工人安全帽佩戴不规范; 2、屋顶处阳光板较多,现场没有警示及警戒线,存在安全隐患; 3、材料摆放区较乱、无警示标识; 4、现场无醒目安全文明生产宣传标志; 5、材料摆放区域地面存在烟头; 6、厂房加固施工安全防护措施不到位, 整改要求: 1、进入施工现场必须带安全帽,系好下颚带,无安全帽人员禁止进入施工现场; 2、施工现场作业时正确使用防护用品,严禁穿短裤及拖鞋进场,应穿有防滑性质胶鞋; 3、施工现场爬梯上下行走时,禁止多人扎堆一起; 4、吊车吊装货物时周围应拉好警戒线,有专人负责起重和安全负责。 5、吊装至屋面材料及时分散到所需位置,减少集中载荷。 6、专业工种需持证上岗(如电工焊工)保证安全及工程质量; 7、施工现场严禁吸烟、防止火灾发生,禁止酒后作业。			

- 8、切割或焊接作业时清除周围易燃易爆物品，并配备灭火器。
- 9、加强现场安全保卫工作，规范材料摆放，现场适当增加安全警示标识；
- 10、更换场地电器设备及工作结束时断开电源，检查现场确认无起火危险后方可离开；
- 11、每日举行站班会，要求安全意识必须牢记心中。

要求施工单位必须针对以上问题提出具体整改措施，并于两日内整改完毕，后期如若再出现类似问题，将对贵公司进行相应惩戒措施。



主送单位	陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目项目施工项目部		
抄送单位	陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目项目业主项目部		
发文单位	陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目项目监理项目部	发文时间	2017年8月23日

——会议签到表

[illegible]