


会议纪要

工程名称： 陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

编号： 003

签发： 

会议地点	项目部	会议时间	2017 年 9 月 18 日
会议主持人	李明志		
会议主题： 安全专项检查			
参加检查人员： 王志成 杨铃铃 李锋伟 强永宏 潘文龙			
本次会议内容： 本次会议为陕西德仕、皓森项目设备到货、安全文明施工、站内施工进度会议，施工方、业主方及我方通过对项目设备到货、安全文明施工、站内施工的进度进行梳理，会议内容如下： 设备到货情况 德仕： 1. 夹具于 9 月 16 日发货 12800 组，预计 9 月 21 日到货。 2. 檩条、支架、螺丝等材料于 9 月 20 日-9 月 22 日发货，预计 9 月 25 日-9 月 26 日到达施工现场。 3. 电缆桥架于 10 月 1 日-10 月 2 日到施工现场。 4. 光伏组件于 9 月 24 日发货。 5. 德仕、皓森电缆预计于 9 月 19 日到达施工现场。 6. 逆变器、汇流箱等预计 10 月 1 日之后到货。 皓森： 1. 夹具于 9 月 20 日发货。 2. 檩条、支架、螺丝等材料于 9 月 26 日全部发出。 3. 逆变器、汇流箱等 10 月 1 日之前到货。 4. 按业主方要求 10 月 20 日皓森项目具备并网倒送电条件。			

安全文明施工:

1. 施工前, 做好安全培训、三级安全教育及安全技术交底, 未经安全培训及安全技术交底的施工人员不得进场作业。
2. 施工场区内全面禁止吸烟及明火作业, 入场区禁止携带香烟、火机及火柴, 严禁酒后作业。
3. 施工管理人员应动态关注作业人员的健康状态, 高烧、高血压、心脏病、恐高症等不得安排进入屋面作业。
4. 屋面临边、高处作业做好警戒和防护措施, 避免高空跌落及坠物。
5. 屋面施工废料及包装物要随做随清, 严禁杂物堵塞下水或飘落地面。
6. 施工现场垃圾要及时进行清理, 做到人走场清, 严禁杂物堵塞下水或飘落地面。
7. 吊装作业及机械施工时, 编制好专项施工方案和安全防护预案, 现场做好安全保障, 无关人员不得靠近, 安排专职安全员进行监管。
8. 6级以上大风天气, 工地应停止吊装作业及屋面施工作业, 现场做好组件等材料加固处理, 避免大风吹落导致次生灾害及事故。
9. 雨季, 特别注意现场材料、设备的防雨措施, 中雨以上禁止屋面施工, 雷电期间禁止一切室外作业。
10. 做好临舍安全供电、用电管理, 避免事故发生。施工用电须采用带漏电保护的配电箱, 严禁私拉乱接, 按需配置灭火器。
11. 在屋面运输和施工过程中禁止采用使电池片直接受力如头顶、被扛等方式, 采用二人搬运组件, 要轻拿轻放, 严禁踩踏光伏组件。



主送单位	陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目项目施工项目部		
抄送单位	陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目项目业主项目部		
发文单位	陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目项目 监理项目部	发文时间	2017年9月18日



会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
杨钦钦	正德	监理	13561152112
李锋伟	正德	监理	13734289380
王心	正德	监理	1875266068
王学宏	甘肃海霖电力	施工负责人	13359323434
潘文龙	甘肃海霖电力	施工员	1779411190
李江	浙江正丰	项目经理	18906377070
李江文	甘肃海霖电力	安全员	18193358017
袁兴军	甘肃海霖电力	施工员	1525551555
朱鼎亮	甘肃海霖电力	工人	15279218317
杨荣鹏	甘肃海霖电力	施工员	18391290859
朱小华	甘肃海霖电力	施工员	15109335084
张亮	甘肃海霖电力	工人	13830371061
陈世群	海霖电力	工人	13140110083
李明成	海霖电力	工人	13830346116
刘杰	海霖电力	工人	13099331441