

东源天华阳光农光互补 100MW 工程

监理例会纪要

第
二
十
三
期

四川元丰建设项目管理有限公司
天华阳光农光互补 100MW 项目部

二零一捌年一月五日



由 扫描全能王 扫描创建

时 间	2018 年 01 月 05 日星期五 14 时	地点	总包单位会议室
参会单位	东源天华阳光新能源电力有限公司、江西省火电建设公司 东源天华阳光农光互补 100 兆瓦项目部、四川元丰建设项 目 管理有限公司东源天华阳光农光互补 100 兆瓦项目部。		
会议主持人	龚文敏		
会议主题	施工进度、安全、质量。		
参会人员	见签到表。		
会议内容： 一、总包单位： 1、完成情况 (1) 已移交土地的按设计要求安装光伏已于 12.30 全部并网发电运行， 总计 27MW。 (2) 设计院已出新移交土地的桩基排布，现场已根据设计提供的坐标点 开始进行放点引孔工作，T167 梯田等处已开始引孔砼浇桩工作。 (3) 地桩、支架 50MW 采购计划已进场完毕。组件；天合组件已收到 约 24.88MW，协鑫组件已收到约 13.7MW（协鑫还在继续发货）。 (4) 箱变完成到货 50 台，汇流箱 300 台、逆变器 695 台。低压电缆、 高压电缆、通讯电缆已到齐（按先前采购量算）。 2、施工中出现的质量和和其它问题。 (1) 目前新交地块的光伏排布有部分修改，现场不确定因素较多，设计 院尚不能对光伏排布进行详细的阵区划分，给现场施工组织带来一 定困扰。 (2) 制定按分区、按发电单元、按组串来排查消缺整改计划，务必在 1 月底完成已完成的 27MW 的消缺整改工作。 3、下周的工作 (1) 督促已并网光伏区的消缺清理工作，配合相关报验工。 (2) 对新交地块的放点、引孔、桩基浇筑施工进行技术支持及质量监控。 (3) 继续追踪设计院相关图纸的出图情况。 (4) 逆变器通信、箱变测控及后台监控厂家已在现场，进行新上光伏区 内通信监控的调试完善。			



(5) 督促施工现场清理，做到“工完料尽场地清”。

二、甲方发言

- 1、组件板面需调整，前后排遮挡的要整改。
- 2、逆变器、汇流箱检查接线是否平行、牢靠，线号标识是否清楚，箱变的低压侧检查接线端子是否牢靠，是否存在交叉现象，绝缘套管是否有烤焦现象。
- 3、组件背板直流线绑扎要美观、整齐。
- 4、桥架焊接处要刷防腐、防锈漆，封堵要封严。
- 5、箱变零线管要封堵密实，回填时要分层夯实。
- 6、桥架入地地埋处要刷防腐漆，有几处桥架在运维通道上要整改把路打通。
- 7、总包方要报一个已完成 27MW 的消缺整改完成的计划表及新交地块约 16MW 的施工进度计划表。
- 8、希望总包方按照监理、甲方提出要求建议及按设计规范要求要求进行消缺整改和后面施工的质量保证。
- 9、在计划进度时间内消缺整改工作没完成，或完成后经监理、甲方复查还存有质量缺陷的，一律开罚款通知单，款项上报甲方财务，在甲方收购合同款中扣除。


三、监理单位

- 1、12.30 已完成 27MW 容量并网发电运行，但局部配套设施施工还有待完善。如组件电线绑扎、电缆入槽桥架安装、桥架支座的砼座施工、箱变接地极及夯实回填等施工要抓时抓质尽快完成。
- 2、新交地块约 16MW 区域的定点放线、引孔、砼浇筑尽快组织施工，并把进度计划表报我监理部。
- 3、关于施工质量控制应按 2017 年 11 月 12 日现场召开的《专项工程》例会要求执行，对于单个组串阵列，支架应水平定安装，定位放线应从距离路边 1.5M 的位置开始排桩或从分水线排桩。
- 4、为了预防工程竣工验收包括分部、分项验收无依据，建设方应督促设计单位加快施工蓝图出图。施工完工后出现电子版图纸与蓝图不符的，按蓝图设计要求进行整改。
- 5、目前完成的 27MW 区域的消缺整改计划进度完成表尽快报我监理项目部。
- 6、总包方要提供验收的一些必须资料，如桩基静载、抗折、拉拔检测、防雷接地测试、材料（电缆）检测等报告。
- 7、设计图纸和现场实际情况认为可以增加桩位的局部地块，总包方应协同设计人员到现场勘察确认，制定出具体的施工方案。



四、施工安全、文明施工。

- 1、禁止进入正在运行 有高压标识的设备区域范围内。
- 2、禁止 使用檩条、斜梁当做爬梯用，要用有安全规范的人字形爬梯，严禁多人同时攀登，攀登时必须双手扶梯。

会 签 栏	建设单位：  2017.1.8	监理单位：  2017.1.8	总包单位：  2017.01.08
-------------	--	--	--

制表人

四川元丰建设项目管理有限公司
东源天华阳光农光互补 100MW 项目监理部

2018 年 01 月 05 日



序号	名称	部门	职务	序号	名称	部门	职务
1	李永平	四川元丰	助理	26			
2	李付修	四川元丰	主任	27			
3	李永平	四川元丰	主任	28			
4	张永平	东源天华		29			
5	李永平	东源天华		30			
6	李永平	东源天华		31			
7	李永平	江西水电		32			
8	李永平	江西水电		33			
9	李永平	江西水电		34			
10	李永平	江西水电		35			
11				36			
12				37			
13				38			
14				39			
15				40			
16				41			
17				42			
18				43			
19				44			
20				45			
21				46			
22				47			
23				48			
24				49			
25				50			
时间	2018. 1. 5			地点	项目会议室		
备注							

