

# 东源天华阳光农光互补 100MW 工程

监理例会纪要

第  
二  
十  
六  
期

四川元丰建设项目建设管理有限公司  
天华阳光农光互补 100MW 项目部  
东源天华阳光农光互补一期  
100MW 项目  
2018年一月二十六日



时间	2018年01月26日星期五14时	地点	总包单位会议室
参会单位	东源天华阳光新能源电力有限公司、江西省火电建设公司、东源天华阳光农光互补100兆瓦项目部、四川元丰建设项目管理有限公司东源天华阳光农光互补100兆瓦项目部。		
会议主持人	龚文敏		
会议主题	施工进度、安全、质量。		
参会人员	见签到表。		
会议内容:	<p>一、总包单位发言</p> <p>1、完成情况</p> <p>(1) 新17MW区域的桩位总量13060个，放点、引孔、桩基砼浇筑已完成90%，剩下余量1500个左右，计划下周完成。</p> <p>(2) 新17MW区域的防雷主网完成4024M，组串接地完成800组，支架安装300组。</p> <p>(3) 27MW区域箱变基础的整改、防水处理、回填已全部完成。</p> <p>(4) 视频监控设备50套及附属配件已到货，而且施工人员已进场施工。</p> <p>2、施工中出现的质量和其它问题</p> <p>(1) 116、117梯田的清苗、地块清表工作，要与融和公司沟通，以加快施工进度。</p> <p>(2) 为了充分利用土地，根据甲方提出的建议。我方在现场放点过程中视现场地形情况增补桩位，边角地块也要求尽量利用。因工期紧，设计院的工代已进驻我项目部，可随时现场勘查确认。</p> <p>(3) 已并网27MW的消缺整改工作仍在我项目部整改计划中继续进行，整改完成的区域已报监理、甲方预验，对甲方、监理提出的意见进行针对性整改。</p> <p>3、施工单位需甲方协调：</p> <p>请甲方（厚德）尽快提供穿过S57、S58区域道路的标高等具体信息的设计图纸。以便我项目部尽早确认该地段35KV高压集电路电缆的敷设方案。</p> <p>4、下周的工作安排</p> <p>1、加强桩基砼浇筑的质量管控，对同一排或垂直偏差超出规范的要求拔桩重做，桩基报验合格后方可进行支架安装。</p> <p>2、督促已并网区域的消缺整改清理工作，做好相关报验。</p> <p>3、新17MW地块已清表完成的区域，定点、引孔争取下周完成。</p>		



由 扫描全能王 扫描创建

4、对安全方面要求三交三查，春节放假值班人员安排、现场巡查，安保工作交底。

5、S53发电单元已确定下周可以并网发电。S43、S46发电单元计划2月8号前完成并网发电。

## 二、甲方发言

1、支架存在檩条与斜梁的连接件安装不在一条直线上，与檩条连接偏斜。

2、组件 $4MM^2$ 的接地线有的螺丝压不牢固。

3、光伏区汇流箱到箱变的交流电缆若采取直埋，预埋深度要达800MM，并作标识桩，要走设计变更程序。

4、桥架支撑基础要加水泥墩，桥架排布走向要高低一致，在一个平面上要平直。

5、汇流箱、逆变器穿线波纹管要绑扎工艺美观高低一致，不能有交叉现象。

6、视频监控设备安装需由设计单位出施工图纸，才能进行施工。

7、春节放假要做好安保措施的落实，对施工现场防火、防盗进行重点巡查，安排专人值班，做好现场的安全检查和防护工作。

## 三、监理单位

1、加强现场施工管理人员质量监控力度，自身的质量意识。

2、施工人员必须按照《光伏电站施工质量技术规范》规定施工，应做到自检、自查。

3、桩基基础砼浇筑施工中，发现现场使用的振动棒长度只有1M，要求更换2M长的振动棒以达到振捣到位。

4、现场桩基定点放线在无障碍物或遮挡的部位（坟地、铁塔），桩基应控制在直线排列。

5、27MW区域部分光伏阵列部分组串安装的倾斜角度还存有偏差现象，施工方在消缺整改中须按设计图纸及验收规范排查整改。

6、27MW区域组件通过 $4MM^2$ 接地线与支架连接不规范，各发电单元没有按设计图纸统一安装，施工方在消缺整改中须按设计图纸规范排查整改。

7、27MW区域部分支架檩条安装成排不直，檩条接驳处存在上凸下凹现像，板面平整度、立柱垂直度偏差较大，施工方在消缺整改在注意控制。

8、施工单位在年前应按时足额发放农民工工资，避免出现不必要的纠纷。

## 四、施工安全、文明施工。

1、春节期间，施工单位要安排留守人员值班，对施工现场防火、防盗、监控设备进行监控，做好安保措施。

2、施工方要编制春节期间的值班表，公布值班人员名单和联系电话，放假前报给甲方、监理。



会签栏	建设单位: 2018.1.28 	监理单位: 2018.1.28 	总包单位: 2018.1.28
制表人			

四川元丰建设项目管理有限公司  
东源天华阳光农光互补 100MW 项目监理部

2018 年 01 月 26 日

