

东源天华阳光农光互补 100MW 工程

监理例会纪要

第
二
十
八
期

四川元丰建设项目管理有限公司

天华阳光农光互补100MW项目部

二零一八年三月二日



时间	2018 年 03 月 02 日星期五 14 时	地点	总包单位会议室
参会单位	东源天华阳光新能源电力有限公司、江西省火电建设公司、东源天华阳光农光互补 100 兆瓦项目部、四川元丰建设项目管理有限公司东源天华阳光农光互补 100 兆瓦项目部。		
会议主持人	张维和		
会议主题	施工进度、安全、质量。		
参会人员	见签到表。		

会议内容:

一、总包单位发言

节后工作计划安排（原 **17MW** 优化后更新为 **20MW**）;

- 1、现施工中 **20MW** 区域的桩基砼浇筑基本完成，剩余 **300** 个桩位也在下周全部完成。
- 2、我部新的详细工作进度计划表，到时出一份并上报甲方、监理。
- 3、新征地块 **430** 亩和蓝莓庄园的施工计划要视土地移交的进展情况而定，再作施工计划安排。
- 4、一期 **20MW** 密铺区的整改，涉及到施工队的招标、投标问题，计划将会稍微推迟。
- 5、箱变容量增加暂不考虑，因 **80MW** 的箱变的已全部进场完毕。只能在箱变原来基础增加组串（原来 **180** 或 **181** 组串增加到 **188** 组串），即每个箱变发电单元增加一个逆变器（**8** 个组串）。到时设计一些 **3×4**、**3×6** 等阵列，把一些边角地块重新整合，达到充分利用土地资源。
- 6、关于电缆桥架与自然地面距离，我部会在满足设计要求和农光互补的原则下与设计院沟通再作计划安排施工。

二、甲方发言

- 1、总包方节后要组织安全大检查，排除安全隐患，重点排除高低压设备线缆终端，盘距接线、接地是否符合规范要求。
- 2、特种施工人员要持证上岗，在下周五之前总包方要上报特种工人员的上岗证的复印件，如（高低压电工上岗证），（焊工操作证），检查时要人、证相符，持有上岗证才能施工作业。
- 3、高空作业人员规定要佩戴安全带。
- 4、所有进场新员工都要进行三级安全培训、考试，考试合格后方可上岗施工。


三、监理单位



- 1、施工单位要重新编制调整工程进度计划。包括 **27MW** 的消缺整改，现施工中的 **20MW** 工程、新增地块、蓝莓区、一期 **20MW** 密铺区整改。
- 2、施工单位可联系设计单位，统一电缆桥架支座的高度，或者说电缆桥架的高度。
- 3、施工单位询问设计院，确认蓝莓区、原 **20MW** 密铺区整改的设计图纸，包括剩余空地光伏组串的布置。
- 4、拟定的区域，已施工部位地块外，对于未施工的区域、或新增地块区域，应确认南坡面组串排列间距应控制在 **5** 米误差 $\pm 300\text{MM}$ ，背坡面应控制在 **8** 米误差 $\pm 500\text{MM}$ 。
- 5、施工单位在施工时应按图纸施工，测量放线桩基位发现问题应及时纠正主要排列间距，充分利用有效土地。

四、施工安全、文明施工。

- 1、全面抓好安全工作，做到安全文明施工，安全教育工作落实到位。
- 2、做好节后复工安全生产工作，各施工队施工前做好安全检查，符合生产安全要求规范的，方可开工。

会签栏	建设单位: 	监理单位: 	总包单位: 
-----	--	--	---

制表人

四川元丰建设项目管理有限公司
东源天华阳光农光互补**100MW**项目监理部

2018年03月02日



监理例会签到表

序号	名称	部门	职务	序号	名称	部门	职务
1	曹伟宏	元丰监理		26			
2	张维新	“ ” “ ”		27			
3	司研斌	东源天华		28			
4	王峰林	东源天华		29			
5	马力建	厚德		30			
6	张法顶	一队		31			
7	孙有波	二队		32			
8	徐阳东	四队		33			
9	周超珍			34			
10	谢济金			35			
11	苏华			36			
12	陈强			37			
13	刘耀斌			38			
14	丁绍平			39			
15	江朝			40			
16	张文忠			41			
17				42			
18				43			
19				44			
20				45			
21				46			
22				47			
23				48			
24				49			
25				50			
时间	2018.3.2			地点	项目部会议室.		
备注							

