

东源天华阳光农光互补 100MW 工程

监理例会纪要

第 三 十 七 期

四川元丰建设项目管理有限公司

天华阳光农光互补100MW项目部

二零一八年五月四日



时间	2018 年 05 月 04 日星期五 14 时	地点	总包单位会议室
参会单位	东源天华阳光新能源电力有限公司、江西省火电建设公司、东源天华阳光农光互补 100 兆瓦项目部、四川元丰建设项目管理有限公司东源天华阳光农光互补 100 兆瓦项目部。		
会议主持人	龚文敏		
会议主题	施工进度、安全、质量。		
参会人员	见签到表。		

会议内容:

一 总包单位发言

1、完成情况;

- 1) 目前现场施工人员 **132** 人。其中管理人员 **30** 人，一队施工人员 **33** 人，二队施工人员 **28** 人，三队施工人员 **33** 人，四队施工人员 **32** 人。
- 2) 升压站旁边区域，**44、45** 阵区电气部分已安装完成约 **50%**。
- 3) **74, 75** 梯田及石头山，放点完成 **1447** 个，引孔完成 **1447** 个，浇筑完成 **1447** 个，成套支架共 **317** 组，完成 **89** 组。
- 4) 新增地块成套支架完成约 **632** 组，组件安装完成 **610** 组，主网接地完成 **1656** 米，电气部分完成 **30%**。
- 5) 烂尾楼区域放点，引孔工作已完成，支架安装施工已进行中。
- 6) 物资已完成进场情况，支架计划 (**80MW**)，配套已到 (**69MW**)。组件计划 (**80MW**)，已到 (**70MW**)。地桩计划 (**80MW**)，已到 (**65MW**)。逆变器计划 **1740** 台 (**80MW**)，已到 **1155** 台。电缆 **ZRC-YJV22-0.6/1kV 3x150** ,**17400** 米，已到 **13000** 米。汇流箱计划 **480** 台 (**80MW**)，箱变计划 **76** 台 (**80MW**)，已全部进场完毕。
- 7) 已完成编制雨季施工方案及相关应急预案。

2、施工中的设计、质量控制问题;

- 1) 蓝莓区 **S44、S45** 电气接线图设计院已出图。按甲方、监理要求 **S74** 箱变的护坡图纸，设计院正在设计中。
- 2) 当前正在核算 **1、2#** 主变开关柜所能带最大容量分配。
- 3) 因新增地块当前布置容量不清楚，按照厚德方已经告知我方的土地最大布置容量为 **16MW**，但目前厚德只移交并施工了约 **4MW** 的土地，还有大量土地未移交，且厚德方想把新征地块扩大至 **20MW**，一个开关站最大所带负荷仅为 **20MW**，导致现在集电线路图纸无法设计，高压电缆及光缆无法进行采购，高压电缆生产周期为一个月，导致工期严重滞后。
- 4) 箱变测控装置当前正在调试。视频监控厂家明天到现场进行调试安装。



5) 一期地块按照当前电气配置情况,设计院反馈只能在 **21.4MW** 基础上再增加 **3MW**。

3、需要厚德、甲方协调的事宜;

1) 关于新征地块其它土地移交和蓝莓区施工受阻的问题,已导致我方各施工队停工多天,现场窝工严重,请厚德、甲方尽快与土地方协调沟通此事恢复我项目部正常施工。

2) 新增土地最终容量的确定,需要厚德方尽快给出具体的回复。

4、下周工作计划安排:

1) 蓝莓区桩基浇筑 **752** 根,支架安装 **700** 组,组件安装 **650** 组,接地 **3740** 米(恢复施工前提下)。

2) **74/75** 梯田及石头山成套支架要完成 **273** 组,组件安装要完成 **220** 组。

3) 升压站旁边区域 **44, 45** 阵区电气部分安装要完成 **90%**。

4) 新增地块(已移交区域)支架,组件安装完成,电气部分安装要完成 **90%**。

5) 烂尾楼引孔,浇桩完成,支架安装完成 **100** 组,组件安装要完成 **80%**。

6) 对 **330** 已并网地区的组件、挂箱接地按甲方、监理要求进行消缺整改。

7) 烂尾楼施工区域布置灭火器和消防水桶加强消防工作。检查各施工班组急救药品(消炎药、防虫药、降暑药)必备情况。

二、厚德公司发言:

新增地块、烂尾楼区域、蓝莓区域、**S74#/S75#**和石头山,施工方要协助设计方根据现场实际情况来设计,使土地利用率合理最大化。不要出现前期那样因电气设计,有空地而不能增加组串的问题。

三、甲方发言:

1、组件接地未整改的部分,抓紧时间进行整改。

2、桥架支撑部分未做水泥墩的,要安排人员进行施工,桥架进出线的线管头要上在桥架开口处上吻合。

3、**3.30** 并网部分未消缺的施工队,要安排人员进行支架、组件消缺整改。

四 监理发言:

1、本周施工进度已严重滞后,昨日已全部完成光伏板防雷接地引线的整改工作,剩下的是等待第三方检测验收,前提是质保资料的完善。

2、工程质量控制应加强,檩条的平整度,光伏板的平整度,光伏板边口应一条线,电缆敷设应按 **S** 形敷设,桩基预埋构件安装应拉通线,支架,光伏板安装应拉通线,各部位螺丝等配构件不得漏装,主要是桥架、跨线连接等,螺丝应拧紧。凡镀锌构件不得使用铁器直接敲打,应垫到木块。

3、资料:工程质保资料应加快整理完善。

4、前期施工的电缆桥架支撑保护水泥墩,施工方应尽快完成。


五 安全文明施工。

1、应戴好安全帽,系好安全带,发现施工过程中个别高空作业时,未系安全带,虽然



在现场提出警告。但是所有现场管理人员应加强安全管理工作，发现存在问题及时纠正。

- 2、加强施工现场厂区内的道路清扫工作，保持道路的清洁。
- 3、严禁工人到光伏区域内的池塘游泳、洗澡。
- 4、施工方要做好夏季施工防暑、降温工作。
- 5、各单位所有人员不准擅自私入蓝莓区内摘蓝莓果实，一经发现加倍重罚。

会签栏	建设单位:  2018.5.8	监理单位:  2018.5.8.	总包单位:  2018.5.8
-----	--	---	--

制表人

四川元丰建设项目管理有限公司
东源天华阳光农光互补100MW项目监理部
2018年05月04日



由 扫描全能王 扫描创建

会议主题		施工进度、安全、质量					
会议时间		2018年 月 日					
会议地点		项目部会议室					
会议主持		龚文敏					
序号	姓名	部门	职务	出席	缺席	请假	备注
1	龚文敏	四川元丰监理	专监	✓			
2	张维和	四川元丰监理	专监	✓			
3	曾德参	四川元丰监理	监理员	✓			
4	张文龙	天华阳光	厂长			✓	
5	田在欣	天华阳光	技术负责人	✓			
6	王烽林	天华阳光	技术员	✓			
7	廖少华	江西火电	项目经理		✓		
8	陈潜	江西火电	生产经理		✓		
9	丁伯军	江西火电	项目总工			✓	
10	刘烽炎	江西火电	项目总工	✓			
11	李军	江西火电	技术质量科长	✓			
12	邓小平	江西火电	生产安全科长	✓			
13	汪翔	江西火电	物资科长	✓			
14	卢燕明	江西火电	一分区负责人	✓			
15	黄华	江西火电	二分区负责人	✓			
16	张法坡	施工一队	一队队长	✓			
17	孙方波	施工二队	二队队长	✓			
18	周海柱	施工三队	三队队长	✓			
19	徐臣保	施工四队	四队队长	✓			
20	彭志航	厚德资本		✓			
21	陈平	厚德资本		✓			
22							

