

东源天华阳光农光互补 100MW 工程

监理例会纪要

第
三
十
八
期

四川元丰建设项目管理有限公司

天华阳光农光互补 100MW 项目部

二零一八年五月十一日



由 扫描全能王 扫描创建

时间	2018 年 05 月 11 期五 14 时	地点	总包单位会议室
参会单位	东源天华阳光新能源电力有限公司、江西省火电建设公司、东源天华阳光农光互补 100 兆瓦项目部、四川元丰建设项目管理有限公司东源天华阳光农光互补 100 兆瓦项目部。		
会议主持人	龚文敏		
会议主题	施工进度、安全、质量。		
参会人员	见签到表。		

会议内容:

一 总包单位发言

1、已完成情况:

- 1) 目前现场施工人员 **116** 人。其中管理人员 **28** 人，一队施工人员 **32** 人，二队施工人员 **16** 人，三队施工人员 **24** 人，四队施工人员 **16** 人。
- 2) 升压站旁边区域和 **44/45** 阵区电气部分安装完成约 **90%**。
- 3) **74/75** 梯田及石头山成套支架完成 **196** 组，组件安装完成 **20** 组。
- 4) 烂尾楼区域放点、引孔工作、支架组件安装已全部开展，具体数量放点完成后再统计。
- 5) **3 月 30** 并网区域视频监控安装已完成并投入使用。
- 6) 物资已完成进场情况，支架计划 (**80MW**)，配套已到 (**69MW**)。组件计划 (**80MW**)，已到 (**70MW**)。地桩计划 (**80MW**)，已到 (**65MW**)。逆变器计划 **1740** 台 (**80MW**)，已到 **1155** 台。电缆 **ZRC-YJV22-0.6/1kV 3x150** ,**17400** 米，已到 **13000** 米。汇流箱计划 **480** 台 (**80MW**)，箱变计划 **76** 台 (**80MW**)，已全部进场完毕。
- 7) 已完成烂尾楼施工区域的灭火器和消防水桶布置和防火措施。

2、施工中的设计、质量控制问题:

新增地块 **35KV** 集电缆架空线路现已移交锦泰电力公司负责施工，包括土地征收、设计、施工等，锦泰电力公司大概下周一出图。

3、需要厚德、甲方协调的事宜:

- 1) 关于新征地块其它土地移交和蓝莓区施工受阻的问题，已导致我方各施工队停工多天，现场窝工严重，请厚德、甲方尽快与土地方协调沟通此事。**5 月 15** 号前土地须全面移交我方施工，否则我方无法保证 **6 月 30** 号工期的完成。
- 2) 新增土地最终容量的确定，需要厚德方尽快给出具体的回复。

4、下周工作计划安排:

- 1) 蓝莓区桩基浇筑 **752** 根，支架安装 **700** 组，组件安装 **650** 组，接地 **3740** 米 (恢复施工前提下)。
- 2) 新增地块清表工作开展 (土地是否移交²情况下)。



3) 烂尾楼区域放点, 引孔, 浇桩完成, 支架安装完成 376 组, 组件安装完成 360 组。

二、甲方发言;


- 1、施工队尽快安排人员进行 3.30 前并网部分消缺整改。
- 2、烂尾楼、74#/75#梯田支架组件安装要按照设计规范要求施工。

三、监理发言;

- 1、按甲方要求 100MW 光伏工程于 2018 年 6 月 30 号全部竣工并网发电, 时间紧, 任务重, 压力也大。除了现在正在施工地块外, 新增地块还未落实, 蓝莓区地块几个梯田停工, 石头山、75#梯田也遇村民阻挠, 给我们造成一齐施工难度, 也影响施工进度。
- 2、施工方应对已并网地块的空闲部位地块及时施工。
- 3、原 20MW 地块未安装光伏板支架应完善安装光伏板。
- 4、施工方能够使用的土地均要充分使用, 按照甲方意见安排施工。
- 5、现场上我部提出的局部存在的质量缺陷应按要求进行整改, 主要是支架檩条的水平度, 光伏板的平整度, 阵区光伏组串的整体外观质量, 电缆桥架安装控制及盖板缝隙。
- 6、烂尾楼区域的箱变基础, 施工方要尽快根据现场整体实际情况定位施工。
- 7、烂尾楼地块局部支架安装未进行检查验收, 就已安装光伏组件, 要求应通知监理、甲方检查合格后, 方可进行光伏组件安装。

五 安全文明施工。

- 1、施工方现场的垃圾要及时清理干净 (目前由厚德公司安排人员进行清理)。
- 2、加强施工现场厂区内的道路清扫工作, 保持道路的清洁。
- 3、严禁工人到光伏区域内的池塘游泳、洗澡。
- 4、施工方要做好夏季施工防暑、降温工作。
- 5、各单位所有人员不准擅自私入蓝莓区内摘蓝莓果实, 一经发现加倍重罚。
- 6、雨季做好防雷击、防汛工作。

会签栏	建设单位:	监理单位:	总包单位:
	张合书 2018.5.12	 2018.5.12	刘峰松 2018.5.12

制表人



四川元丰建设项目管理有限公司
东源天华阳光农光互补 100MW 项目监理部

2018 年 05 月 11 日



监理例会签到表

会议主题	施工进度、安全、质量						
会议时间	2018年5月11日						
会议地点	项目部会议室						
会议主持	龚文敏						
序号	姓名	部门	职务	出席	缺席	请假	备注
1	龚文敏	四川元丰监理	专监	✓			
2	张维和	四川元丰监理	专监	✓			
3	曾德参	四川元丰监理	监理员	✓			
4	张文龙	天华阳光	厂长			✓	
5	田在欣	天华阳光	技术负责人	✓			
6	王烽林	天华阳光	技术员	✓			
7	廖少华	江西火电	项目经理				
8	陈潜	江西火电	生产经理				
9	丁佰军	江西火电	项目总工			✓	
10	刘烽炎	江西火电	项目总工	✓			
11	李军	江西火电	技术质量科长	✓			
12	邓小平	江西火电	生产安全科长	✓			
13	汪翔	江西火电	物资科长	✓			
14	卢燕明	江西火电	一分区负责人			✓	
15	黄华	江西火电	二分区负责人	✓			
16	张法坡	施工一队	一队队长	✓			
17	孙方波	施工二队	二队队长	✓			
18	周海柱	施工三队	三队队长	✓			
19	徐臣保	施工四队	四队队长	✓			
20	王世宇	天华阳光		✓			
21							
22							

