

东源天华阳光农光互补 100MW 工程

监理例会纪要

第
三
十
九
期

四川元丰建设管理有限公司

天华阳光农光互补 100MW 项目部

二零一八年五月十八日



时间	2018 年 05 月 18 日星期五 14 时	地点	总包单位会议室
参会单位	东源天华阳光新能源电力有限公司、江西省火电建设公司、东源天华阳光农光互补 100 兆瓦项目部、四川元丰建设项目管理有限公司东源天华阳光农光互补 100 兆瓦项目部。		
会议主持人	龚文敏		
会议主题	施工进度、安全、质量。		
参会人员	见签到表。		

会议内容:

一 总包单位发言

1、已完成情况:

- 1) 目前现场施工人员 **134** 人。其中管理人员 **28** 人，一队施工人员 **32** 人，二队施工人员 **16** 人，三队施工人员 **42** 人，四队施工人员 **16** 人。
- 2) 蓝莓区村民阻工问题厚德方已协调解决，并已进行正常施工。
- 3) **S45#**号阵区已并网完成，**S44#**号阵区部分也已完成并网。
- 4) **74/75** 梯田及石头山成套支架安装完成 **270** 组，组件安装完成 **205** 组。
- 5) 烂尾楼区域放点完成 **1972** 个，引孔完成 **1942** 个，浇筑完成 **1898** 个，支架共 **493** 组，完成 **235** 组，组件共 **493** 组，完成 **207** 组。
- 6) 桔子园移交部分的地块清表工作完成；新仓库后桉树林区域清表工作也已全部开展。
- 7) **80MW** 采购计划的箱变、汇流箱、桥架、逆变器已全部进场完毕。
- 8) 完成烂尾楼危楼的安全警示牌布置。

2、施工中的设计、质量控制问题:

- 1) 当前一期烂尾楼约 **3MW** 的容量，设计院正在出电气接线图。
- 2) 按照厚德资本第三方设计院一期区域可在已增补 **3MW** 基础上增加 **2.5MW** 容量，但原有计划集电线路只允许增加烂尾楼 **3M** 的容量，厚德方是否考虑过。
- 3) 架空线路图纸与商务合同均在与锦泰电力公司进行协商中。
- 4) 关于 **S74** 箱变护坡问题已确认采用设计院建议，采用削坡方法进行护坡。
- 5) **S75** 方阵组件安装已通过甲方、监理检查，可进入下一道工序施工。

3、需要厚德、甲方协调的事:

- 1) 四队原生活区及融合食堂区域土地需尽快移交我方施工，大榕树及四队生活区树木需尽快移走。
- 2) **74, 75** 及石头山顶被村民挖断道路需尽快恢复，山顶平台支架共 **11** 组需确定是否能安装。
- 3) **66** 方阵预留了出二号门处左边地块共 **32** 组，需尽快移交土地施工。



- 4) 三队生活区及老仓库土地需尽快移交我方施工。
 - 5) 56号箱变蓝莓区后续是否需要施工，厚德方尽快确定，如不施工我方需将变压器拆除。
 - 6) 新增地块未移交土地需尽快移交（桔子园另一半，养鸡块，桉树林）。
 - 7) 因现场场地原因导致集电线路容量不均进而导致两个主变负荷不平衡问题，需将一期一条集电线路更换开关柜，需在升压站外做转接箱，是否可行。
- 4、下周工作计划安排：
- 1) 蓝莓区计划完成桩基浇筑 752 根，支架安装 200 组，组件安装 150 组，主网接地 1200 米。
 - 2) 桔子园已移交部分地块放点，引孔，浇筑工作开展。
 - 3) 烂尾楼区域支架安装要完成 210 组，组件安装完成 210 组。
 - 4) 新增地块新仓库后桉树林放点引孔浇筑工作也要开展进行。
 - 5) 蓝莓区箱变基础计划要完成施工 2 个。
 - 6) S38#组件、S74#支架安装完成后报监理、甲方检查验收。

二、厚德公司发言：

- 1、烂尾楼区域二个箱变基础未经厚德、监理同意，已进行了施工，我方要求暂停，待协调后再进行施工。
- 2、各阵区空闲地块，可组织厚德、监理、甲方、施工方开《专项会议》讨论确定最后的安装容量。
- 3、桉树林、橘子园部分地块的清表，清表出来的树枝、枯叶、杂草要堆放在地块中间，
- 4、新增地块 35KV 集电电缆架空线路施工，由于工期紧，施工方应根据合同尽快解决，抓紧施工。

三、 监理发言：


- 1、已交付的地块如桉树林、橘子园应编制施工月计划表，指导和控制施工进度过程。
- 2、箱变基础的检修平台，经过几场雨，严重的质量缺陷暴露出来，出现沉降、断裂现象。要求施工方重新破除整改，分层夯实，按设计规范进行施工。
- 3、在检查中发现，S48#阵区低压电缆线接头（桥架引出线头）部位剥皮过长，桥架匹配不合适，电缆桥架偏小，电缆线敷设过多。要求施工方安排整改。
- 4、各阵区空闲地块，可安排一个专项会议。甲方、厚德、监理、施工方现场勘测确定最终容量。
- 5、烂尾楼区域二个箱变基础未经厚德、监理同意，已进行了施工，施工方要会同厚德、监理、甲方现场勘测后再重新确定安装位置。

四、 安全文明施工。

- 1、施工方现场的垃圾要及时清理干净。
- 2、加强施工现场厂区内的道路清扫工作，保持道路的清洁。
- 3、严禁工人到光伏区域内的池塘游泳、洗澡。



- 4、施工方要做好夏季施工防暑、降温工作。
- 5、各单位所有人员不准擅自私入蓝莓区内摘蓝莓果实，一经发现加倍重罚。
- 6、雨季做好防雷击、防汛工作。

会签栏	建设单位:  2018.5.19	监理单位: 	总包单位:  2018.5.19
-----	---	---	---

制表人

四川元丰建设项目管理有限公司

东源天华阳光农光互补 100MW 项目监理部

2018 年 05 月 18 日



监理例会签到表

会议主题		施工进度、安全、质量					
会议时间		2018年5月18日					
会议地点		项目部会议室					
会议主持		龚文敏					
序号	姓名	部门	职务	出席	缺席	请假	备注
1	龚文敏	四川元丰监理	专监	✓			
2	张维和	四川元丰监理	专监	✓			
3	曾德参	四川元丰监理	监理员	✓			
4	张文龙	天华阳光	厂长			✓	
5	田在欣	天华阳光	技术负责人			✓	
6	王峰林	天华阳光	技术员	✓			
7	廖少华	江西火电	项目经理		✓		
8	陈潜	江西火电	生产经理		✓		
9	丁佰军	江西火电	项目总工			✓	
10	刘烽炎	江西火电	项目总工	✓			
11	李军	江西火电	技术质量科长	✓			
12	邓小平	江西火电	生产安全科长	✓			
13	汪翔	江西火电	物资科长	✓			
14	卢燕明	江西火电	一分区负责人			✓	
15	黄华	江西火电	二分区负责人	✓			
16	张法坡	施工一队	一队队长	✓			
17	孙方波	施工二队	二队队长	✓			
18	周海柱	施工三队	三队队长	✓			
19	徐臣保	施工四队	四队队长	✓			
20	陈平全	厚德公司		✓			
21	周道福	江西火电	分区代理	✓			
22	王世宇	天华阳光		✓			

