

东源天华阳光农光互补 100MW 工程

监理例会纪要

第 十 八 期

四川元丰建设项目管理有限公司
天华阳光农光互补 100MW 项目部

二零一七年十一月二十四日



由 扫描全能王 扫描创建

时间	2017 年 11 月 24 日星期五 14 时	地点	施工单位会议室
参会单位	东源天华阳光新能源电力有限公司、江西省火电建设公司、东源天华阳光农光互补 100 兆瓦项目部、四川元丰建设项目管理有限公司东源天华阳光农光互补 100 兆瓦项目部。		
会议主持人	龚文敏		
会议主题	施工进度、安全、质量。		
参会人员	见签到表。		
会议内容：			
一、总包单位发言 1、完成情况 (1) 已完成放线定点约 17263 个，总数 18820 个（27MW）。 (2) 已浇筑桩基约 12165 根，总数 18820 个（27MW）。 (3) 采购桩基构件 24300 余根，已满足目前 27MW 需要，其余看现场情况延缓发货。支架构件已收到 9 车含支架紧固件。组件已进场 3 车 1944 块（0.63MW）。 (4) 已完成引孔 16705 个，总数 18820 个（27MW）。 (5) 接地：组网接地挖沟，36#46#47#54#55#136#完成，38#37#完成 80%，68#131#开挖 150 米。主网接地扁铁，46#47#完成，37#38#完成 450 米。组串接地，36#完成组串接地 89 组、37#组串接地 69 组、46#47#组串接地完成、68#组串接地 72 组、38#组串接地 133 组、130#主网接地 110 米、12#主网接地 380 米、串间连接扁铁焊接 42 组。 2、施工中需要解决、确认的问题。 (1) 当前施工区域协同设计人员到现场勘察确认增加和删除桩位，也是为了尽量有效利用土地。 (2) 箱变基础图纸已经出了，存在的图纸问题，设计院会以工程联系单进行说明。 (3) 目前光伏设备材料已进入发货高峰期，做好现场接车卸货准备工作。 3、下周的工作安排 (1) 组串式逆变器：预计 11 月 30 号供货 300 台左右，12 月初陆			



续发完第一批（1150台）。

（2）箱变12月8日-12月10日陆续发货50台。汇流箱：预计11月29日装配，12月5号发货（300台）。低压及通讯电缆：预计11月25日开始发货至12月5日发完。

（3）支架安装现场安装技术交底。按发电单元出电缆接线图。确认光伏区通信设计事宜。

（4）质量方面我们严格按照施工规范施工，对甲方、监理方现场提出质量问题及时整改。

（5）开展冬季安全检查，对新进人员进行安全教育考试，对光伏支架安装人员进行安全交底，坚持每日安全站班会做好“三交三查”工作，传达公司安全学习文件。

二、施工单位需甲方协调。

1、设计院出图缓慢已影响了施工进度，请甲方督促设计单位尽快提供完整的施工图纸并进行图纸会审。，

2、请甲方督促土地方尽快完成清苗的工作，以免影响施工进度。

三、甲方发言

1、对监理提出质量缺陷（如地桩砼浇筑振捣不均匀）、进场材料外观不合格的问题，施工方要配合整改处置。

2、进场材料、设备的开箱同意物资科熊工建议，开箱现场要甲方、监理、施工方同时在场。

四、监理单位发言

1、施工进度

（1）尽快完成施工图纸会审。

（2）支架配套构件进场缓慢，已影响施工进度。

2、质量

（1）支架、组件安装之前要进行技术交底、培训。

（2）从地桩桩基拆下支架立柱规格 $\phi 102 \times 4.5 \times 2190$ 、数量3000余根，表面光滑度出现漏镀、凸起、结瘤等外观质量问题，必须清理退场。

（3）进场材料应见证取样送验。

（4）灌注桩应进行静载试验和拉拔等试验。

（5）现场砼浇筑振捣存在不到位的现象，现场质量控制必须加强。

（6）支架组件与自然地面坡差较大的最低距离，需设计院、甲方、土地方共同来确认。

五、施工安全、文明施工。

1、施工现场每天进行安全监督隐患排查，对检查出来的问题及整



- 2、每天清扫人员需对现场道路进行清扫，保持清洁。
- 3、现场开挖箱变基坑要做好防护措施。

会签栏	监理单位: 	建设单位: 	施工单位: 
-----	--	--	--

制表人

四川元丰建设项目管理有限公司
东源天华阳光农光互补 100MW 项目监理部

2017 年 11 月 24 日



由 扫描全能王 扫描创建

监理例会签到表

序号	名称	部门	职务	序号	名称	部门	职务
1	曾伟志	四川元丰	监理	26			
2	王明	元丰	元丰	27			
3	王明	元丰	元丰	28			
4	张斌	东源天华		29			
5	王明	东源天华		30			
6	王峰林	东源天华		31			
7	王峰林	东源天华		32			
8	王峰林	东源天华		33			
9	王峰林	东源天华		34			
10	王峰林	东源天华		35			
11	王峰林	东源天华		36			
12				37			
13				38			
14				39			
15				40			
16				41			
17				42			
18				43			
19				44			
20				45			
21				46			
22				47			
23				48			
24				49			
25				50			
时间				地点			
备注	2017.11.24						

