

东源天华阳光农光互补 100MW 工程

监理例会纪要

第
十
九
期

四川元丰建设项目管理有限公司
天华阳光农光互补 100MW 项目部

二零一七年十二月一日



由 扫描全能王 扫描创建

时间	2017 年 12 月 1 日星期五 14 时	地点	总包单位会议室
参会单位	东源天华阳光新能源电力有限公司、江西省火电建设公司、东源天华阳光农光互补 100 兆瓦项目部、四川元丰建设项目管理有限公司东源天华阳光农光互补 100 兆瓦项目部。		
会议主持人	张维和		
会议主题	施工进度、安全、质量。		
参会人员	见签到表。		
会议内容:			
一、总包单位发言			
1、完成情况			
(1) 已完成放线定点约 20810 个 (30MW)。			
(2) 已完成引孔 19839 个 (29MW)。			
(3) 已浇筑桩基约 17199 根(28MW)。			
(4) 光伏区域防雷主网接地 1129m, 组串接地 3656 组。			
(5) 箱变基础浇筑已完成 8 个 S22、S23、S24、S25、S27、S28、S33、S34 发电单元。			
(6) 进场材料: 桩基构件 (含紧锢螺栓) 已进场 18 车 (约 27000 根), 支架构件 50 车次, 天合组件 27 车 (约 5MW)。			
(7) S16—S59 子阵接线图已出图。			
(8) 转达公司文件【电工部冬季施工安全专项检查及关于深刻汲取江西丰城“11.24”特别重大事故教训, 切实做好岁末年初电力建设工程施工安全工作的通知 (华中监能安全 2107 I 275)】, 27 号组织各施工队学习。			
2、施工中出现质量和要确认的问题。			
(1) 截止目前桩位布置图把平单轴加进去了, 桩基容量达到... 58.5MW。			
(2) 目前施工区域需增减的桩位已发设计院, 设计单位重新出桩位布置图。			
(3) 天合、协鑫组件对半分图纸设计单位进行了更新。			
(4) 现场施工质量整体按照规范施工。桩位同排成一直线, 单桩保持垂直。接地焊接工艺符合规范要求。			
(5) 当前成套支架无法按装, 除檩条外其它构件部分可以按规范进行安装, 整体支架保持一条线, 少量东西向高差较大的根			



据地形对立柱进行调整。

3、下周的工作安排

- (1) 视频监控系统图完成出图。
- (2) 支架成套组装、组件安装可以全面进行。
- (3) 箱变进场可安排吊机吊装。
- (4) 开展冬季安全检查，坚持每日安全站班会做好“三交三查”工作，监督施工人员安全施工。检查现场安全隐患，做到及时整改。

二、施工单位需甲方协调。

- 1、请甲方督促土地方加快完成清苗的工作，以免影响施工进度。
- 2、围栏外桩位的取消，和马总沟通已口头确认，联系单已发尽快签字确认。

三、甲方发言

- 1、为保证组件板面平整度，支架安装要拉线控制。
- 2、设备、材料进场必须填写好进场收货单和开箱单(甲方已提供模板)。

四、监理单位 质量

- (1) 螺栓规格，支架安装时螺杆外露过长。
- (2) 砼浇筑施工质量还要加强控制，主要是混凝土振捣不到位。
- (3) 支架安装质量控制应到位，个别与轴线偏差较大的桩基应重新放线、引孔、浇筑。
- (4) 组件区域的防雷接地网扁钢搭接焊接必须不少于三边。
- (5) 设备、材料进场开箱验收应三方（甲方、总包方、监理）同时在场，应提供出厂合格证、质量检测报告、说明书、附件清单等相关资料。
- (6) 桩基静载、抗折、拉拔检测应由具备检测资格的检测单位进行检测，应提供检测报告，进入现场进行检测的单位，应报资质审查及参加检测人员的个人相关证件审核。

五、施工安全、文明施工。

- 1、施工现场临电设施要符合规范，如电动建筑机械和手持式电动工具的负荷线应按其计算负荷选用无接头的橡皮护套软电缆。
- 2、现场开挖箱变基坑要做好防护措施，深度超过 2 米的基坑要做硬防护即安装防护栏。



会签栏	建设单位:  2017.12.6	监理单位:  2017.12.4	总包单位:
-----	---	---	-------

制表人

四川元丰建设项目管理有限公司

东源天华阳光农光互补 100MW 项目监理部

2017 年 12 月 1 日



监理例会签到表

序号	名称	部门	职务	序号	名称	部门	职务
1	张维和	元丰监理	总监	26			
2	田石研	东源天华		27			
3	丁鹏	江西火电		28			
4	解建	江西火电		29			
5	吴秉亮	江西电力		30			
6	陈红	江西火电		31			
7	邱平	—		32			
8	陆强			33			
9				34			
10				35			
11				36			
12				37			
13				38			
14				39			
15				40			
16				41			
17				42			
18				43			
19				44			
20				45			
21				46			
22				47			
23				48			
24				49			
25				50			
时间				地点			
备注	2017.12.1						

