

会 议 纪 要



工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14# 工地 35kV 线路送出工程


编号: HYJY-LH-002

签发:

会议地点	梨园沟 120MWp 光伏发电项目 项目部会议室	会议时间	2017.09.14 上午
会议主持人	范龙、芮金连		
上次会议问题落实情况: 1、9#基础开挖未完成; 2、14#、15 基础浇筑未完成			
本次会议内容: 上周施工情况: 1. 10#、11#、12#基础开挖完毕; 2、10#、13#、14#、15#、16#钢筋笼焊接完成; 3、10#模板、支架钢管已运至现场, 开始支模。 下周安全生产工作计划: 1、12#、11#、10#基础浇筑完成; 2、9#、8#、7#、6#基础浇筑完成; 3、9#、8#、7#、6#钢筋笼焊接完成。 通道协调情况: 1、4#红薯地, 已和主家协调, 红薯 9 月 14 号开始收割, 收割完成后开挖; 2、9#塔基础旁有 1 个坟, 主家要 8 万元, 正在积极协调。 3、17#-28#已安排协调人员协商 (由于存在矿区, 协调难度较大, 协调速度慢) 监理单位: (1) 上周周计划未完成项较多, 加快施工进度合理安排工期; (2) 计划已经和实际相差较远, 要求安装合同工期重新制定施工计划; (3) 前期报审资料要尽快完成, 资料要和进度一致; (4) 材料送检加快, 材料实验合格前不允许使用; (5) 若混凝土采用自拌, 必须提高标号; (6) 与 F8 接洽时需预留的光缆, 及时联系沟通; (7) 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安管理工作、加强现场的质量管理与安管理工作、杜绝安全质量隐患; (8) 加强隐蔽部位的质量管控; (9) 把好材料进场的质量关, 杜绝不合格材料进入施工现场; (10) 加强计划完成节点控制, 按业主要求考核完成情况。 建设单位: (1) 按照计划严重滞后, 下周必须增加人员、机械; (2) 施工必须保证每天一级塔;			

(3) 材料周一必须送检:

主送单位		建设单位
抄送单位		施工单位
发文单位	监理单位	发文时间 2017.09.14



会议签到表

会议名称	森源高时梨园120MW光伏发电项目		
会议时间	2017.9.14		
会议地点	梨园沟升压站项目部会议室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	范公	森源	15939989052
2	王曉磊	森源	
3	郭明	森源	
4	李怀远	森源	
5	杨子建	正衡	1525196396
6	王朝辉	正衡	13861204453
7	李小明	正衡	
8	李丹木	正衡	18762832028
9	庄玉玺	正衡	
10	李志山	正衡	
11	张建新	天津光宇	
12	唐万华	河南爱	
13	陈书		
14	张军	天津光宇	
15	郭金	中州	
16	傅月涛	易通	1850348556
17	田建光	天津光宇	13213185322