

会议纪要



工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35kV 线路送出工程

编号: HYJY-LH-003

签发:

会议地点	梨园沟 120MWp 光伏发电项目 项目部会议室	会议时间	2017.09.21 上午
会议主持人	王晓磊、芮金连		
上次会议问题落实情况: 1、6#基础开挖未完成; 2、11#、12#基础浇筑未完成			
本次会议内容: 上周施工情况: 1、7#、8#基础开挖完毕; 2、10#基础浇筑。 下周安全生产工作计划: 1、3-6#基础开挖完成; 2、9#、11#、12#基础浇筑完成; 3、8#、7#钢筋笼焊接完成。 监理单位: (1) 上周周计划未完成项较多, 加快施工进度合理安排工期; (2) 现场存在安全员无明显标制、施工机械震动泵老化、施工人员不足、施工人员年龄较大现象; (3) 基础浇筑建议使用商混; (4) 自拌材料必须使用同一品牌; (5) 3-16#具备施工条件要抓紧施工, 要至少有 2 组人同时支模、浇筑; (6) 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患; (7) 加强隐蔽部位的质量管控; (8) 把好材料进场的质量关, 杜绝不合格材料进入施工现场; (9) 加强计划完成节点控制, 按业主要求考核完成情况。 建设单位: (1) 施工进度与计划进度严重不符要求增加人员、机械; (2) 做好安全、质量的管控工作。			
主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.09.21

会议签到表

会议名称	森源禹州梨园沟120MW光伏发电项目		
会议时间	2017.9.21		
会议地点	梨园沟升压站项目部会议室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王琰磊	森源	13017675059
2	孙明辉	森源	13733723375
3	张军	天津先声	18039225856
4	刘金生	河南易通	13460560146
5	王明	易通	15836532123
6	王卫	正衡	15251966396
7	王卫	河南院	
8	朱辉忠	河南院	
9	王朝柱	正衡	13861204453
10	王卫	正衡	
11	王卫	正衡	15273206378
12	王卫	中州	
13	庄王	正衡	
14			
15			
16			
17	田超	天峰	13213185322