

会议纪要



工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35kV 线路送出工程

会议地点	梨园沟 120MWp 光伏发电项目 项目部会议室	会议时间	2017.09.28 上午
会议主持人	范龙、芮金连		
上次会议问题落实情况: 1、6#基础开挖未完成; 2、11#、12#基础浇筑未完成			
本次会议内容: 本周工作(活动)开展情况 1. 本周基础开挖 9#基础 2. 完成 12#基础支模 下周工作计划 1. 5, 6, 9#基础开挖; 2. 11#、12#基础浇筑。 监理单位: (1) 上周周计划未完成项较多, 加快施工进度合理安排工期; (2) 施工缓慢要增加施工人员、技术人员; (3) 施工人员专业素质低, 建议更换施工队; (4) 做好国庆、中秋双节期间安全施工、防火防盗工作, 基坑安全围护、安全标识必须到位, 现场管理人员必须手机保持通畅; (5) 近村庄基础施工加快施工, 消除安全隐患; (6) 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安管理工作、加强现场的质量管理与安管理工作、杜绝安全质量隐患; (7) 加强隐蔽部位的质量管控; (8) 把好材料进场的质量关, 杜绝不合格材料进入施工现场; (9) 加强计划完成节点控制, 按业主要求考核完成情况。 建设单位: (1) 国庆、中秋双节期间, 项目不允许放假; (2) 基础安全围护、安全标识必须到位; (3) 施工进度与计划进度严重不符要求增加人员、机械; (4) 做好安全、质量的管控工作。			
主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.09.28

会议签到表

会议名称			
森源高时梨园100MW光伏发电项目			
会议时间			
2017.9.28			
会议地点			
梨园100MW光伏项目部会议室			
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	范松	森源	15939989052
2	王晓磊	森源	13017675050
3	李松	森源	13733723375
4	李松	森源	
5	何海涛	易通	18503748586
6	吴爽	森源	18137499787
7	陈建新	光宇	13634889781
8	张松	河南	
9	李松	河南	
10	李丹枫	正衡	
11	庄玉强	正衡	
12	李松	正衡	
13	王朝辉	正衡	13861204453
14	苗玉强	正衡	15251966396
15			
16			
17			