

## 会议纪要



工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35kV 线路送出工程

会议地点	梨园沟 120MWp 光伏发电项目 项目部会议室	会议时间	
会议主持人	芮金连		
<p>本次会议内容:</p> <p>本周工作(活动)开展情况</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 7-16#基坑抽水;</li> <li>2. 11#、12#基础浇筑;</li> <li>3. 22#基础开挖完成;</li> <li>4. 21-24#钢筋笼绑筋;</li> </ol> <p>下周工作计划</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 27-28#、20-21#基坑开挖;</li> <li>2. 9#、13#、14#基础浇筑;</li> <li>3. 9#、14#-16#钢筋笼焊接;</li> </ol> <p>23#基础附近有窑洞, 在与设计联系有无隐患, 可能要变更位置 28#基础附件有坟、1-6#基础还在协调中</p> <p>监理单位:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 报的周计划与工期计划不符, 要符合工期计划;</li> <li>(2) 基础开挖完成长时间无人施工, 必须增加人员、机械加快施工;</li> <li>(3) 部分施工人员年龄较大、搅拌机操作人员技术不到位建议更换;</li> <li>(4) 施工人员仅九人、模板仅 1 套不符合工程需求要求增加;</li> <li>(5) 要加大协调力度, 减少阻工现象;</li> <li>(6) 施工资料必须和施工进度同步;</li> <li>(7) 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患;</li> <li>(8) 加强隐蔽部位的质量管控;</li> <li>(9) 把好材料进场的质量关, 杜绝不合格材料进入施工现场;</li> <li>(10) 加强计划完成节点控制, 按业主要求考核完成情况。</li> </ol> <p>建设单位:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 工程越到后期考核越严格;</li> <li>(2) 混凝土搅拌质量必须保证, 控制不了就使用商品混凝土;</li> <li>(3) 周计划与工期计划严重不符, 要重新制定计划在 10 月 27 号前完成上报, 逾期将进行考核;</li> <li>(4) 施工人员和模板必须增加</li> <li>(5) 施工项目部必须有人在现场;</li> <li>(6) 设计变更必须有书面文件, 要有业主、监理确认;</li> <li>(7) 做好安全、质量的管控工作。</li> </ol>			
主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.10.26

### 会议签到表

会议名称			
会议时间			
会议地点			
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王晓磊	森源	
2	于怀远	森源	
3	惠三	森源	
4	吴爽	森源	
5	肖金送	正隆	15251966396
6			
7			
8			
9	贲琳	柳州建设	
10	张卓	天津光宇	
11	何海清	河南畅通	
12	王帅	河南畅通	
13	张书	河南畅通	
14	张建东	天津光宇	
15	王朝煌	常州正隆	13861204453
16	王洪伟	常州正隆	
17	方... ..	..	