

会 议 纪 要



工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35kV 线路送出工程

会议地点	梨园沟 120MWp 光伏发电项目部会议室	会议时间	2017.11.02 上午
会议主持人	芮金连		

本次会议内容:

本周工作(活动)开展情况

1. 2#、21#基础开挖完成;
2. 9#基础浇筑完成;
3. 完成 9#、14-16#钢筋笼焊接;
4. 11#、10#基础回填完成

下周工作计划

1. 完成 21#、22#浇筑, 13#、14#浇筑;
2. 完成 1#、3#、20#基础开挖。

监理单位:

- (1) 报的周计划与工期计划不符, 要符合工期计划;
- (2) 上周周计划未完成要出未完成原因和纠偏措施;
- (3) 混凝土比例不能很好控制尤其是水的比例, 要有专人指导搅拌;
- (4) 施工材料有随意堆放现象;
- (5) 施工人员仅九人、模板仅 1 套不符合工程需求要求增加;
- (6) 部分基础四周石块未清理、无安全围护和标识要及时整改;
- (7) 17-28 段施工无安全员且施工技术欠缺;
- (8) 要加大协调力度, 减少阻工现象;
- (9) 基础超挖部分不能重新回填必须浇筑垫层;
- (10) 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患;
- (11) 加强隐蔽部位的质量管控;
- (12) 把好材料进场的质量关, 杜绝不合格材料进入施工现场;
- (13) 加强计划完成节点控制, 按业主要求考核完成情况。

建设单位:

- (1) 上报的周计划要盖项目章, 每周四必须上报;
- (2) 按计划下周必须开始组塔施工, 每周开挖、浇筑最少 5 基;
- (3) 终端塔移位必须和光伏厂区联系, 以免预留电缆、光缆不够;
- (4) 施工安全要注意, 必须保证施工安全;
- (5) 变形的模板及时更换;
- (6) 混凝土搅拌必须有专人指导;
- (7) 设计变更必须有书面文件, 要有业主、监理确认;
- (8) 做好安全、质量的管控工作。

主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.11.02



会议签到表

会议名称	森源高时梨园120MW光伏发电项目		
会议时间	2017.11.02		
会议地点	升压站项目会议室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	苗飞	森源	15939989052
2	王晚磊	森源	13017675059
3	李怀远	森源	
4	曹金生	王继	15251966396
5	王朝煌	王继	13861209453
6	孙心明	王继	15035165499
7	王洪伟	王继	15845256920
8	吴爽	森源	18137499787
9			
10	朱辉忠	河南院	17796762857
11	沈书	河南院	
12	郭金	河南院	
13	周永成	天津光宇	
14	何进强	河南院	
15	张泉	天津光宇	
16	张进	天津光宇	
17			